

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:		EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA CONDESSA DE SERRA NEGRA, NO DISTRITO DE VITORIANA, NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU, SP		DATA : 08/05/2026		BDI : 20,00%	
DESCRIÇÃO:		OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONSIDERANDO DRENAGEM		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:		AVENIDA CONDESSA DE SERRA NEGRA, DISTRITO DE VITORIANA - BOTUCATU-SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.720,60	60,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 10.632,36	R\$ 3.544,12	R\$ 1.772,06	R\$ 1.772,06	R\$ 17.720,60
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 27.375,71	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 13.687,85	R\$ 5.475,14	R\$ 5.475,14	R\$ 2.737,58	R\$ 27.375,71
3	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 355.979,69	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			R\$ 142.391,87	R\$ 106.793,90	R\$ 106.793,92		R\$ 355.979,69
4	CAIXAS DE COLETA / PASSAGEM PARA DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 154.236,93	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
			R\$ 46.271,07	R\$ 46.271,07	R\$ 61.694,79		R\$ 154.236,93
5	GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS CIMENTADOS	R\$ 13.078,56		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
				R\$ 3.923,56	R\$ 3.923,56	R\$ 5.231,44	R\$ 13.078,56
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 122.912,92		15,00%	15,00%	70,00%	100,00%
				R\$ 18.436,93	R\$ 18.436,93	R\$ 86.039,06	R\$ 122.912,92
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.908,00		10,00%	10,00%	80,00%	100,00%
				R\$ 190,80	R\$ 190,80	R\$ 1.526,40	R\$ 1.908,00
R\$ 693.212,41			R\$ 212.983,15	R\$ 184.635,52	R\$ 198.287,20	R\$ 97.306,54	R\$ 693.212,41
			R\$ 212.983,15	R\$ 397.618,67	R\$ 595.905,87	R\$ 693.212,41	

Eng° Guilherme H. G. Valim
Secretaria de Infraestrutura

Engª Máira de T. Tose
Secretaria de Infraestrutura