

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 2 (Vida Nova Botucatu) - Área Construída: 500,17m²
Bancos:
SINAPI (05/2026) - CPDS/CDHU (04/2026) - SBC (05/2026) - ORSE (04/2026) - IOPES (04/2026) - EMOP (04/2026) - FDE (04/2026) - DER (01/2026)

BDI Geral:
20,81%
BDI Equipamentos:
0,00%

Encargo Social Mensalista:
71,46%
Encargo Social Horista:
115,54%

Data:
16/09/2026
Revisão:
01

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS		VALOR ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	174.705,36	62.054,57	20.481,96	10.240,98	10.240,98	10.240,98	10.240,98	10.240,98	10.240,98	10.240,98	10.240,98	10.240,99		174.705,36
2	FUNDAÇÃO	47.433,00	4.743,30	42.689,70											47.433,00
3	ESTRUTURA	349.212,91		52.381,94	132.700,91	87.303,23	76.826,83								349.212,91
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	247.183,52		29.662,02	111.232,58	14.831,01	14.831,01			38.313,45	38.313,45				247.183,52
5	COBERTURA	141.278,60					70.639,30	70.639,30							141.278,60
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	19.214,00						19.214,00							19.214,00
7	ESQUADRIAS	269.260,42							26.926,04	107.704,17	134.630,21				269.260,42
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	117.395,59						23.479,12	70.437,35	23.479,12					117.395,59
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	110.076,74						30.821,49	30.821,49	48.433,76					110.076,74
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	50.631,81						25.315,91	25.315,90						50.631,81
11	REVESTIMENTO DE TETO	50.125,90									50.125,90				50.125,90
12	PINTURA	116.306,24									34.891,87	34.891,87	46.522,50		116.306,24
13	MARMORARIA	15.986,72								15.986,72					15.986,72
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	75.427,45										37.713,73	37.713,72		75.427,45
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	187.590,85				9.379,56	9.379,56	9.379,56	31.890,37	31.890,44	31.890,44	31.890,44	31.890,48		187.590,85
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	324.311,38				16.215,55	16.215,55	16.215,55	55.133,00	55.132,93	55.132,93	55.132,93	55.132,94		324.311,38
17	CLIMATIZAÇÃO	110.656,80							32.525,37	24.394,03	24.394,02		29.343,38		110.656,80
18	DADOS E VOZ	8.356,48							8.356,48						8.356,48
19	GASES MEDICINAIS	12.966,63							6.483,32	3.241,66	3.241,65				12.966,63
20	URBANIZAÇÃO	10.609,26										10.609,26			10.609,26
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.933,04											8.933,04		8.933,04
22	TERRAPLENAGEM, ESTACIONAMENTO E FECHAMENTO DO TERRENO	381.213,08	26.061,07	58.929,19	58.929,19	5.481,78				68.440,24	68.440,24	91.253,66	3.677,71		381.213,08
23	EQUALIZAÇÃO DE INCONFORMIDADES	55.442,63	38.809,84	16.632,79											55.442,63
VALOR MENSAL			131.668,78	220.777,60	313.103,66	143.452,11	198.133,23	205.305,91	298.130,30	427.257,50	451.301,69	271.732,87	223.454,76		2.884.318,41
VALOR ACUMULADO			131.668,78	352.446,38	665.550,04	809.002,15	1.007.135,38	1.212.441,29	1.510.571,59	1.937.829,09	2.389.130,78	2.660.863,65	2.884.318,41		
PERCENTUAL MENSAL			4,56%	7,65%	10,86%	4,97%	6,87%	7,12%	10,34%	14,81%	15,65%	9,42%	7,75%		100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO			4,56%	12,22%	23,07%	28,05%	34,92%	42,04%	52,37%	67,18%	82,83%	92,25%	100,00%		