

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E SANITÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				DATA :		12/08/2026	BDI :		22,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E SANITÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				FONTE		VERSÃO		HORA	MES
	LOCAL:	RUA DOUTOR CAMPOS SALES N° 462, CENTRO, TAQUARITUBA-SP	CPTM		2026/06		115,01%		-		
			SINAPI		2026/07 COM DESONERAÇÃO		99,09%		58,51%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA-SP	SIURB		2026/01 COM DESONERAÇÃO		143,62%		98,72%		
			SP Educação		2026/04		122,00%		-		
			SP Obras		202 COM DESONERAÇÃO		113,00%		-		
		PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.437,88	100,00 %						100,00 %
			R\$ 11.437,88						R\$ 11.437,88
2	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	R\$ 21.171,43		50,00 %	50,00 %				100,00 %
				R\$ 10.585,72	R\$ 10.585,71				R\$ 21.171,43
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 82.614,49			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 41.307,25	R\$ 41.307,24			R\$ 82.614,49
4	COBERTURA	R\$ 33.050,25				100,00 %			100,00 %
						R\$ 33.050,25			R\$ 33.050,25
5	ESQUADRIAS	R\$ 21.261,94			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 10.630,97	R\$ 10.630,97			R\$ 21.261,94
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 26.906,24		10,00 %	40,00 %	50,00 %			100,00 %
				R\$ 2.690,62	R\$ 10.762,50	R\$ 13.453,12			R\$ 26.906,24
7	LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.141,38					100,00 %		100,00 %
							R\$ 7.141,38		R\$ 7.141,38
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 31.398,85				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						R\$ 15.699,43	R\$ 15.699,42		R\$ 31.398,85
9	PINTURA	R\$ 21.768,54				50,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
						R\$ 10.884,27	R\$ 8.707,42	R\$ 2.176,85	R\$ 21.768,54
10	MARMORES E GRANITOS	R\$ 12.747,35					100,00 %		100,00 %
							R\$ 12.747,35		R\$ 12.747,35
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 14.892,70			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 7.446,35	R\$ 7.446,35			R\$ 14.892,70
12	MUROS	R\$ 8.340,26		50,00 %	50,00 %				100,00 %
				R\$ 4.170,13	R\$ 4.170,13				R\$ 8.340,26
13	ACESSIBILIDADE	R\$ 6.606,57						100,00 %	100,00 %
								R\$ 6.606,57	R\$ 6.606,57
14	PAISAGISMO	R\$ 354,08						100,00 %	100,00 %
								R\$ 354,08	R\$ 354,08
15	LIMPEZA	R\$ 1.144,08						100,00 %	100,00 %
								R\$ 1.144,08	R\$ 1.144,08
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 66.284,80	3,80 %	5,79 %	28,18 %	43,98 %	14,85 %	3,40 %	100,00 %
			R\$ 2.516,19	R\$ 3.839,37	R\$ 18.680,87	R\$ 29.151,09	R\$ 9.840,71	R\$ 2.256,57	R\$ 66.284,80

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E SANITÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				DATA :		12/08/2026	BDI :		22,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E SANITÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
						CPTM		2026/06	115,01%	-	
						SINAPI		2026/07 COM DESONERAÇÃO	99,09%	58,51%	
	LOCAL:	RUA DOUTOR CAMPOS SALES Nº 462, CENTRO, TAQUARITUBA-SP				SIURB		2026/01 COM DESONERAÇÃO	143,62%	98,72%	
						SP Educação		2026/04	122,00%	-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA-SP				SP Obras		202 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-	
						PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
		R\$ 367.120,84	R\$ 13.954,07	R\$ 21.285,84	R\$ 103.583,78	R\$ 161.622,72	R\$ 54.136,28	R\$ 12.538,15	R\$ 367.120,84
			R\$ 13.954,07	R\$ 35.239,91	R\$ 138.823,69	R\$ 300.446,41	R\$ 354.582,69	R\$ 367.120,84	



MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

AVENIDA MARIO COVAS, Nº 1951 - NOVO CENTRO - CNPJ: 46.634.218/0001-07

TAQUARITUBA/SP - CEP 18.740-000

FONE: 1437629666



CÓDIGO DE ACESSO

4E2C557347944BE99229657BF8B177B6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA em 29/09/2026 11:26:49

CPF:***.***.728-03

Certificadora: MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/4E2C557347944BE99229657BF8B177B6>