



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – (EM REAIS)**

| OBJETO:             | INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DO ENCAPOEIRADO- APIAÍ/SP        |             |            |            |            |            |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LOCAL:              | RUA FRANCISCO CARRIEL DE LIMA E RUA PROJETADA DO DISTRITO DO ENCAPOEIRADO- APIAÍ/SP |             |            |            |            |            |            |
| REGIME DE EXECUÇÃO: | PREÇO UNITÁRIO                                                                      |             |            |            |            |            |            |
| REFERÊNCIA:         | BOLETIM CDHU Nº 200 COM DESONERAÇÃO                                                 |             |            |            |            |            |            |
| ITEM                | SERVIÇOS                                                                            | Total Serv. | 1º Mês     | 2º Mês     | 3º Mês     | 4º Mês     | TOTAL      |
| 1                   | Serviços Preliminares                                                               | 10.678,14   | 10.678,14  |            |            |            | 10.678,14  |
| 2                   | Preparo de Sub Base e Base                                                          | 230.883,21  | 115.441,61 | 115.441,61 |            |            | 230.883,21 |
| 3                   | Drenagem-Galerias de Águas Pluviais                                                 | 196.125,16  | 196.125,16 |            |            |            | 196.125,16 |
| 4                   | Guias/Sarjetas                                                                      | 53.834,30   |            | 53.834,30  |            |            | 53.834,30  |
| 5                   | Pavimentação Asfáltica                                                              | 192.336,41  |            |            | 96.168,21  | 96.168,21  | 192.336,41 |
| 6                   | Sinalização                                                                         | 2.810,28    |            |            |            | 2.810,28   | 2.810,28   |
| 7                   | Serviços Complementares                                                             | 665,18      |            |            |            | 665,18     | 665,18     |
|                     | Total do Período                                                                    | 687.332,68  | 322.244,91 | 169.275,91 | 96.168,21  | 99.643,67  | 687.332,68 |
|                     | Total Acumulado                                                                     | 0,00        | 322.244,91 | 491.520,81 | 587.689,02 | 687.332,68 |            |

Apiaí, 31 de março de 2026

**Sergio Victor Borges Barbosa**  
Prefeito Municipal

**Eng.º João Cezar Junior**  
Departamento de Engenharia PMA  
CREA 0400318088

**José Roberto Coelho**  
Secretário de Obras

**Luciana Rosa de Assis Lepinsk**  
Coordenadora de Projetos