



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
Secretaria Municipal de Educação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DE UMA UNIDADE ESCOLAR
LOCAL: EMEIF - POSTO RANCHO TIBIRIÇÁ - RUA MIGUEL AMARO - VILA APARECIDA - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

SERVIÇOS		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%												100,00%
		R\$ 5.270,40												R\$ 5.270,40
2 - CALÇADA EXTERNA/ESCADA		100,00%												100,00%
		R\$ 7.498,60												R\$ 7.498,60
3 - PLAY GROUND		70,00%	30,00%											100,00%
		R\$ 8.415,00	R\$ 3.606,27											R\$ 12.021,27
4 - MANUTENÇÃO DA COBERTURA			90,00%	10,00%										100,00%
			R\$ 128.172,00	R\$ 14.241,49										R\$ 142.413,49
5 - ESQUADRIAS				100,00%										100,00%
				R\$ 874,60										R\$ 874,60
6 - ALVENARIA/REVESTIMENTO				100,00%										100,00%
				R\$ 1.237,63										R\$ 1.237,63
7 - SALAS DE AULA 1, 2, 3, 4				100,00%										100,00%
				R\$ 16.581,67										R\$ 16.581,67
8 - COZINHA				50,00%	50,00%									100,00%
				R\$ 12.635,55	R\$ 12.635,56									R\$ 25.271,11
9 - REPARAÇÃO DE TRINCA		100,00%												100,00%
		R\$ 264,07												R\$ 264,07
10 - CENTRAL E REDE DE GÁS GLP P45					100,00%									100,00%
					R\$ 20.386,02									R\$ 20.386,02
11 - DML					100,00%									100,00%
					R\$ 27.828,92									R\$ 27.828,92
12 - SANITÁRIO ALUNOS(AS)					39,47%	60,53%								100,00%
					R\$ 36.250,00	R\$ 55.600,67								R\$ 91.850,67
13 - PINTURA GERAL INT/EXT						100,00%								100,00%
						R\$ 67.537,26								R\$ 67.537,26
14 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					70,00%	30,00%								100,00%
					R\$ 11.633,00	R\$ 4.986,61								R\$ 16.619,61

CUSTO DA OBRA		4,92%	30,25%	10,46%	24,96%	29,41%								100,00%
		21.448,07	131.778,27	45.570,94	108.733,50	128.124,54								R\$ 435.655,32
BDI 25,89%		4,92%	30,25%	10,46%	24,96%	29,41%								100,00%
		5.552,91	34.117,39	11.798,32	28.151,10	33.171,44								R\$ 112.791,16
CUSTO DA OBRA + BDI		4,92%	30,25%	10,46%	24,96%	29,41%								100,00%
		27.000,98	165.895,66	57.369,26	136.884,60	161.295,98								R\$ 548.446,48

André Carlos Leite
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA-SP: 5069494430
ART N° 2620240432440