



Usuário: DANIELA FERREIRA MENDES
CPF: 333.252.798-30

Sair do Sistema

16/01/2026 14:56 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 992006

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

46.634.309/0001-34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	21	Serviços gerais	1
2	RADIER	-	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	2
			6	Casa 6	2
			7	Casa 7	2

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	Casa 8	2
			9	Casa 9	2
			10	Casa 10	2
			11	Casa 11	3
			12	Casa 12	3
			13	Casa 13	3
			14	Casa 14	3
			15	Casa 15	3
			16	Casa 16	3
			17	Casa 17	3
			18	Casa 18	3
			19	Casa 19	3
			20	Casa 20	3
4	PILARES, VIGAS E LAJES	-	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	4
			12	Casa 12	4
			13	Casa 13	4
			14	Casa 14	4
			15	Casa 15	4
			16	Casa 16	4
			17	Casa 17	4

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			18	Casa 18	4
			19	Casa 19	4
			20	Casa 20	4
5	ALVENARIA/FECHAMENTOS	-	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	3
			4	Casa 4	3
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	4
			12	Casa 12	4
			13	Casa 13	4
			14	Casa 14	4
			15	Casa 15	4
			16	Casa 16	4
			17	Casa 17	4
			18	Casa 18	4
			19	Casa 19	4
			20	Casa 20	4
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	-	1	Casa 1	5
			2	Casa 2	5
			3	Casa 3	5
			4	Casa 4	5
			5	Casa 5	5
			6	Casa 6	5
			7	Casa 7	5

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	Casa 8	5
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	-	1	Casa 1	5
			2	Casa 2	5
			3	Casa 3	5
			4	Casa 4	5
			5	Casa 5	5
			6	Casa 6	5
			7	Casa 7	5
			8	Casa 8	5
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
8	TELHADOS	-	1	Casa 1	4
			2	Casa 2	4
			3	Casa 3	4
			4	Casa 4	4
			5	Casa 5	4
			6	Casa 6	4
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	4
			10	Casa 10	4
			11	Casa 11	5
			12	Casa 12	5
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5
9	REVESTIMENTOS INTERNOS	-	1	Casa 1	6
			2	Casa 2	6
			3	Casa 3	6
			4	Casa 4	6
			5	Casa 5	6
			6	Casa 6	6
			7	Casa 7	6

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	Casa 8	6
			9	Casa 9	6
			10	Casa 10	6
			11	Casa 11	7
			12	Casa 12	7
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	7
			16	Casa 16	7
			17	Casa 17	7
			18	Casa 18	7
			19	Casa 19	7
			20	Casa 20	7
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	-	1	Casa 1	6
			2	Casa 2	6
			3	Casa 3	6
			4	Casa 4	6
			5	Casa 5	6
			6	Casa 6	6
			7	Casa 7	6
			8	Casa 8	6
			9	Casa 9	6
			10	Casa 10	6
			11	Casa 11	7
			12	Casa 12	7
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	7
			16	Casa 16	7
			17	Casa 17	7

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			18	Casa 18	7
			19	Casa 19	7
			20	Casa 20	7
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	-	1	Casa 1	6
			2	Casa 2	6
			3	Casa 3	6
			4	Casa 4	6
			5	Casa 5	6
			6	Casa 6	6
			7	Casa 7	6
			8	Casa 8	6
			9	Casa 9	6
			10	Casa 10	6
			11	Casa 11	7
			12	Casa 12	7
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	7
			16	Casa 16	7
			17	Casa 17	7
			18	Casa 18	7
			19	Casa 19	7
			20	Casa 20	7
12	FORROS	-	1	Casa 1	8
			2	Casa 2	8
			3	Casa 3	8
			4	Casa 4	8
			5	Casa 5	8
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	8

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
			11	Casa 11	9
			12	Casa 12	9
			13	Casa 13	9
			14	Casa 14	9
			15	Casa 15	9
			16	Casa 16	9
			17	Casa 17	9
			18	Casa 18	9
			19	Casa 19	9
			20	Casa 20	9
13	PINTURAS INTERNAS	-	1	Casa 1	9
			2	Casa 2	9
			3	Casa 3	9
			4	Casa 4	9
			5	Casa 5	9
			6	Casa 6	9
			7	Casa 7	9
			8	Casa 8	9
			9	Casa 9	9
			10	Casa 10	9
			11	Casa 11	10
			12	Casa 12	10
			13	Casa 13	10
			14	Casa 14	10
			15	Casa 15	10
			16	Casa 16	10
			17	Casa 17	10

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			18	Casa 18	10
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
14	PINTURAS EXTERNAS	-	1	Casa 1	9
			2	Casa 2	9
			3	Casa 3	9
			4	Casa 4	9
			5	Casa 5	9
			6	Casa 6	9
			7	Casa 7	9
			8	Casa 8	9
			9	Casa 9	9
			10	Casa 10	9
			11	Casa 11	10
			12	Casa 12	10
			13	Casa 13	10
			14	Casa 14	10
			15	Casa 15	10
			16	Casa 16	10
			17	Casa 17	10
			18	Casa 18	10
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
15	PINTURA ESQUADRIAS	-	1	Casa 1	9
			2	Casa 2	9
			3	Casa 3	9
			4	Casa 4	9
			5	Casa 5	9
			6	Casa 6	9
			7	Casa 7	9

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	Casa 8	9
			9	Casa 9	9
			10	Casa 10	9
			11	Casa 11	10
			12	Casa 12	10
			13	Casa 13	10
			14	Casa 14	10
			15	Casa 15	10
			16	Casa 16	10
			17	Casa 17	10
			18	Casa 18	10
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
16	PISO CERÂMICO	-	1	Casa 1	6
			2	Casa 2	6
			3	Casa 3	6
			4	Casa 4	6
			5	Casa 5	6
			6	Casa 6	6
			7	Casa 7	6
			8	Casa 8	6
			9	Casa 9	6
			10	Casa 10	6
			11	Casa 11	7
			12	Casa 12	7
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	7
			16	Casa 16	7
			17	Casa 17	7

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			18	Casa 18	7
			19	Casa 19	7
			20	Casa 20	7
17	PISOS CIMENTADOS	-	1	Casa 1	8
			2	Casa 2	8
			3	Casa 3	8
			4	Casa 4	8
			5	Casa 5	8
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	8
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
			11	Casa 11	8
			12	Casa 12	8
			13	Casa 13	8
			14	Casa 14	8
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	8
			18	Casa 18	8
			19	Casa 19	8
			20	Casa 20	8
18	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	1	Casa 1	6
			2	Casa 2	6
			3	Casa 3	6
			4	Casa 4	6
			5	Casa 5	6
			6	Casa 6	6
			7	Casa 7	6

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	Casa 8	6
			9	Casa 9	6
			10	Casa 10	6
			11	Casa 11	7
			12	Casa 12	7
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	7
			16	Casa 16	7
			17	Casa 17	7
			18	Casa 18	7
			19	Casa 19	7
			20	Casa 20	7
19	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	-	1	Casa 1	11
			2	Casa 2	11
			3	Casa 3	11
			4	Casa 4	11
			5	Casa 5	11
			6	Casa 6	11
			7	Casa 7	11
			8	Casa 8	11
			9	Casa 9	11
			10	Casa 10	11
			11	Casa 11	11
			12	Casa 12	11
			13	Casa 13	11
			14	Casa 14	11
			15	Casa 15	11
			16	Casa 16	11
			17	Casa 17	11

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			18	Casa 18	11
			19	Casa 19	11
			20	Casa 20	11
20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	-	1	Casa 1	11
			2	Casa 2	11
			3	Casa 3	11
			4	Casa 4	11
			5	Casa 5	11
			6	Casa 6	11
			7	Casa 7	11
			8	Casa 8	11
			9	Casa 9	11
			10	Casa 10	11
			11	Casa 11	11
			12	Casa 12	11
			13	Casa 13	11
			14	Casa 14	11
			15	Casa 15	11
			16	Casa 16	11
			17	Casa 17	11
			18	Casa 18	11
			19	Casa 19	11
21	FIOS E CABOS	-	1	Casa 1	10
			2	Casa 2	10
			3	Casa 3	10
			4	Casa 4	10
			5	Casa 5	10
			6	Casa 6	10
			7	Casa 7	10

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	Casa 8	10
			9	Casa 9	10
			10	Casa 10	10
			11	Casa 11	10
			12	Casa 12	10
			13	Casa 13	10
			14	Casa 14	10
			15	Casa 15	10
			16	Casa 16	10
			17	Casa 17	10
			18	Casa 18	10
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
22	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	-	1	Casa 1	5
			2	Casa 2	5
			3	Casa 3	5
			4	Casa 4	5
			5	Casa 5	5
			6	Casa 6	5
			7	Casa 7	5
			8	Casa 8	5
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
23	REGISTROS	-	1	Casa 1	5
			2	Casa 2	5
			3	Casa 3	5
			4	Casa 4	5
			5	Casa 5	5
			6	Casa 6	5
			7	Casa 7	5
			8	Casa 8	5
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	-	1	Casa 1	7
			2	Casa 2	7
			3	Casa 3	7
			4	Casa 4	7
			5	Casa 5	7
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
			11	Casa 11	7
			12	Casa 12	7
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	7
			16	Casa 16	7
			17	Casa 17	7
			18	Casa 18	7
			19	Casa 19	7
			20	Casa 20	7
25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	-	1	Casa 1	5
			2	Casa 2	5
			3	Casa 3	5
			4	Casa 4	5
			5	Casa 5	5
			6	Casa 6	5
			7	Casa 7	5
			8	Casa 8	5
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	-	1	Casa 1	5
			2	Casa 2	5
			3	Casa 3	5
			4	Casa 4	5
			5	Casa 5	5
			6	Casa 6	5
			7	Casa 7	5
			8	Casa 8	5
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
27	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	-	1	Casa 1	11
			2	Casa 2	11
			3	Casa 3	11
			4	Casa 4	11
			5	Casa 5	11
			6	Casa 6	11
			7	Casa 7	11

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	Casa 8	11
			9	Casa 9	11
			10	Casa 10	11
			11	Casa 11	11
			12	Casa 12	11
			13	Casa 13	11
			14	Casa 14	11
			15	Casa 15	11
			16	Casa 16	11
			17	Casa 17	11
			18	Casa 18	11
			19	Casa 19	11
			20	Casa 20	11
28	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	-	1	Casa 1	11
			2	Casa 2	11
			3	Casa 3	11
			4	Casa 4	11
			5	Casa 5	11
			6	Casa 6	11
			7	Casa 7	11
			8	Casa 8	11
			9	Casa 9	11
			10	Casa 10	11
			11	Casa 11	11
			12	Casa 12	11
			13	Casa 13	11
			14	Casa 14	11
			15	Casa 15	11
			16	Casa 16	11
			17	Casa 17	11

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			18	Casa 18	11
			19	Casa 19	11
			20	Casa 20	11
29	CALAFETE / LIMPEZA	-	1	Casa 1	12
			2	Casa 2	12
			3	Casa 3	12
			4	Casa 4	12
			5	Casa 5	12
			6	Casa 6	12
			7	Casa 7	12
			8	Casa 8	12
			9	Casa 9	12
			10	Casa 10	12
			11	Casa 11	12
			12	Casa 12	12
			13	Casa 13	12
			14	Casa 14	12
			15	Casa 15	12
			16	Casa 16	12
			17	Casa 17	12
			18	Casa 18	12
			19	Casa 19	12
30	ADM LOCAL / ALUGUEL DE CANTEIRO	-	1	Casa 1	1
			2	Casa 2	1
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	4

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		8	Casa 8	4
		9	Casa 9	5
		10	Casa 10	5
		11	Casa 11	6
		12	Casa 12	6
		13	Casa 13	7
		14	Casa 14	7
		15	Casa 15	8
		16	Casa 16	8
		17	Casa 17	9
		18	Casa 18	10
		19	Casa 19	11
		20	Casa 20	12

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	4,85%	R\$ 151.969,91	4,85%	R\$ 151.969,91
2	5,59%	R\$ 175.154,46	10,44%	R\$ 327.124,37
3	13,52%	R\$ 423.810,76	23,96%	R\$ 750.935,13
4	18,67%	R\$ 585.245,86	42,63%	R\$ 1.336.180,99
5	17,05%	R\$ 534.359,06	59,67%	R\$ 1.870.540,05
6	12,75%	R\$ 399.712,06	72,42%	R\$ 2.270.252,11
7	6,89%	R\$ 216.130,96	79,32%	R\$ 2.486.383,07
8	2,19%	R\$ 68.700,56	81,51%	R\$ 2.555.083,63
9	2,97%	R\$ 93.087,18	84,48%	R\$ 2.648.170,81
10	6,00%	R\$ 188.021,58	90,48%	R\$ 2.836.192,39
11	8,74%	R\$ 274.026,28	99,22%	R\$ 3.110.218,67
12	0,78%	R\$ 24.469,88	100,00%	R\$ 3.134.688,55