



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação da Escola Municipal Arco Iris
Endereço: Rua 9 de Julho nº104 - Centro - Itabera / SP

Item	Descrição	TOTAL		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços Preliminares	17.710,67	3,64	17.710,67	100,00	0,00		0,00		0,00	
2	Infraestrutura	41.349,82	8,50	41.349,82	100,00	0,00		0,00		0,00	
3	Superestrutura	21.945,71	4,51	2.194,57	10,00	19.751,14	90,00	0,00		0,00	
4	Alvenaria	4.176,98	0,86	0,00		4.176,98	100,00	0,00		0,00	
5	Esquadrias	13.659,04	2,81	0,00		6.829,52	50,00	1.365,90	10,00	1.365,90	10,00
6	Cobertura	266.864,85	54,86	0,00		80.059,46	30,00	80.059,46	30,00	66.716,21	25,00
7	Instalação Elétrica	6.904,79	1,42	0,00		0,00		0,00		0,00	
8	Instalação Hidráulica	36.153,15	7,43	0,00		0,00		0,00		0,00	
9	Revestimento	13.184,92	2,71	0,00		0,00		0,00		0,00	
10	Piso	54.497,48	11,20	0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Pintura	4.171,34	0,86	0,00		0,00		0,00		0,00	
12	Serviços Complementares	5.863,05	1,21	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL		486.481,80	100,00	61.255,06	12,59	110.817,09	22,78	81.425,36	16,74	68.082,12	13,99
B.D.I.		97.296,35	20,00	12.251,01	20,00	22.163,42	20,00	16.285,07	20,00	13.616,42	20,00
TOTAL		583.778,15		73.506,07		132.980,51		97.710,43		81.698,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ



Item	Descrição	MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	%	R\$	%
1	Serviços Preliminares	0,00		0,00	
2	Infraestrutura	0,00		0,00	
3	Superestrutura	0,00		0,00	
4	Alvenaria	0,00		0,00	
5	Esquadrias	1.365,90	10,00	2.731,81	20,00
6	Cobertura	40.029,73	15,00	0,00	
7	Instalação Elétrica	3.452,40	50,00	3.452,40	50,00
8	Instalação Hidráulica	18.076,58	50,00	18.076,58	50,00
9	Revestimento	6.592,46	50,00	6.592,46	50,00
10	Piso	10.899,50	20,00	43.597,98	80,00
11	Pintura	0,00		4.171,34	100,00
12	Serviços Complementares	0,00		5.863,05	100,00
TOTAL		80.416,56	16,53	84.485,61	17,37
B.D.I.		16.083,31	20,00	16.897,12	20,00
TOTAL		96.499,87		101.382,73	

Itabera, 08 de novembro de 2023

Hugo Cardoso Esteves
Engenheiro Civil
CREA nº 5060356657



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5793-5CC0-BA03-1FA3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



HUGO CARDOSO ESTEVES (CPF 181.XXX.XXX-36) em 25/01/2024 11:34:21 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/5793-5CC0-BA03-1FA3>