

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Departamento de Engenharia - Rua Cel. Amantino nº483, CEP 18440-000 - Itaberá / SP

Fone/Fax (0**15) 3562-1177 Fone (0**15) 3562-1222

C.N.P.J. 46.634.374/0001-60



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de 03 Salas de Aula na E.E. Gabriel Pinto de Farias

Endereço: Rua Cel. Acácio Piedade nº 422 - Centro - Itaberá/SP

Boletim 189

Item	Descrição	TOTAL		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços Preliminares	27.215,41	12,40	27.215,41	100,00	0,00		0,00		0,00	
2	Infraestrutura	37.279,96	16,98	33.551,97	90,00	3.728,00	10,00	0,00		0,00	
3	Superestrutura	23.855,88	10,87	0,00		23.855,88	100,00	0,00		0,00	
4	Alvenaria	16.541,24	7,54	0,00		16.541,24	100,00	0,00		0,00	
5	Esquadrias	13.753,08	6,27	0,00		0,00		7.564,20	55,00	6.188,89	45,00
6	Cobertura	33.999,63	15,49	0,00		0,00		20.399,78	60,00	13.599,85	40,00
7	Revestimento	12.229,69	5,57	0,00		9.783,75	80,00	2.445,94	20,00	0,00	
8	Piso	14.286,06	6,51	0,00		0,00		7.143,03	50,00	7.143,03	50,00
9	Pintura	30.760,15	14,01	0,00		0,00		15.380,08	50,00	15.380,08	50,00
10	Instalação Elétrica	7.587,96	3,46	0,00		0,00		0,00		7.587,96	100,00
11	Serviços Complementares	2.003,61	0,91	0,00		200,36	10,00	200,36	10,00	1.602,89	80,00
TOTAL		219.512,67	100,00	60.767,38	27,68	54.109,22	24,65	53.133,38	24,21	51.502,69	23,46
B.D.I.		43.902,53	20,00	12.153,48	20,00	10.821,84	20,00	10.626,68	20,00	10.300,54	20,00
TOTAL		263.415,20		72.920,85		64.931,06		63.760,05		61.803,23	

Itaberá, 29 de maio de 2023

Hugo Cardoso Esteves

Engenheiro Civil

CREA nº 5060356657