

Dados da Obra

Objeto INFRAESTRUTURA, PASSEIO E CONTENÇÃO
Local R. VITÓRIA, BAIRRO JACARÉ, 13315-000 - CABREÚVA/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	TOTAL	(%)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
01	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.896,86	1,20%	100,00%													
				R\$ 4.896,86				R\$ -				R\$ -					
02	TERRAPLENAGEM	R\$ 78.710,15	19,30%	100,00%													
				R\$ 78.710,15				R\$ -				R\$ -					
03	DRENAGEM	R\$ 124.032,33	30,41%	100%													
				R\$ 124.032,33				R\$ -				R\$ -					
04	MURO ALA E DISSIPADOR DE ENERGIA TUBO 1200 MM	R\$ 16.691,56	4,09%					50,00%				50,00%					
				R\$ -				R\$ 8.345,78				R\$ 8.345,78					
05	MURO ALA E DISSIPADOR DE ENERGIA 2 TUBOS DE 1000 MM E 1 TUBO DE 600	R\$ 6.516,77	1,60%	15,00%				85,00%									
				R\$ 977,52				R\$ 5.539,25				R\$ -					
06	CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO	R\$ 111.742,60	27,40%					10,00%				90,00%					
				R\$ -				R\$ 11.174,26				R\$ 100.568,34					
07	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 65.269,13	16,00%									100,00%					
				R\$ -				R\$ -				R\$ 65.269,13					
TOTAL MENSAL			R\$	208.616,86				R\$	25.059,29				R\$	174.183,25			
% TOTAL MENSAL				51,15%					6,14%					42,71%			
TOTAL ACUMULADO			R\$	208.616,86				R\$	233.676,15				R\$	407.859,40			
% TOTAL ACUMULADO				51,15%					57,29%					100,00%			

quinta-feira, 17 de setembro de 2026

RODRIGO DA
COSTA:3437591
2820

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA
COSTA:34375912820
Dados: 2026.09.22 15:28:17
-03'00'

RODRIGO COSTA
ENGENHEIRO CIVIL
PLANEJAMENTO E OBRAS
CREA 5063802300/SP