



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO COM NOVOS ATRATIVOS PARA A CIDADE DA CRIANÇA (INFRAESTRUTURA)

LOCAL : RUA FRANÇA, 102, VILA ROMA, ITU/SP

			1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	29.122,83	2.214,86	2.214,86	2.214,86	2.214,86	2.214,87	40.197,14
		%	72,45	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	100,00
2	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - ÁREA DO PARQUE	R\$	60.551,08	36.330,65	24.220,43	0,00	0,00	0,00	121.102,16
		%	50,00	30,00	20,00	0,00			100,00
3	PISOS DE CONCRETO E INTERTRAVADO	R\$	0,00	243.915,29	73.174,59	73.174,59	48.783,06	48.783,05	487.830,58
		%	0,00	50,00	15,00	15,00	10,00	10,00	100,00
4	PINTURA	R\$	0,00	0,00	5.167,99	5.167,99	5.167,99	5.168,00	20.671,97
		%			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	29.819,55	29.819,55	59.639,09	61.130,07	62.621,05	55.166,14	298.195,45
		%	10,00	10,00	20,00	20,50	21,00	18,50	100,00
6	ILUMINAÇÃO	R\$	0,00	0,00	8.373,36	8.373,36	16.746,71	22.328,95	55.822,38
		%			15,00	15,00	30,00	40,00	100,00
7	REFORMA DA ÁREA ADMINISTRATIVA	R\$	15.228,55	15.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.457,11
		%	50,00	50,00					100,00
8	REVESTIMENTOS	R\$	0,00	21.103,99	21.103,99	0,00	0,00	0,00	42.207,98
		%	0,00	50,00	50,00				100,00
9	COBERTURA	R\$	1.903,60	1.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,20
		%	50,00	50,00					100,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	1.994,92	1.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,84
		%	50,00	50,00					100,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	33.815,49	33.815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67.630,97
		%	50,00	50,00					100,00
12	ESQUADRIAS	R\$	17.178,48	16.594,42	584,07	0,00	0,00	0,00	34.356,97
		%	50,00	48,30	1,70				100,00
13	PINTURA ÁREA ADMINISTRATIVA	R\$	0,00	0,00	6.494,25	6.494,25	0,00	0,00	12.988,50
		%			50,00	50,00			100,00
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	30.236,87	30.236,86	60.473,73
		%				0,00	50,00	50,00	100,00
T O T A I S		R\$	189.614,50	402.921,33	200.972,63	156.555,12	165.770,54	163.897,88	1.279.731,99
		%	14,82	31,48	15,70	12,23	12,95	12,81	100,00
TOTAL ACUMULADO COM BDI: 19,85%		R\$	189.614,50	592.535,83	793.508,45	950.063,58	1.115.834,12	1.279.731,99	
		%	14,82	46,30	62,00	74,23	87,18	100,00	

ITU, 27 DE NOVEMBRO DE 2023.

MAURÍCIO MIGUEL

CREA: 5062490065

Portaria nº 945, de 10 de outubro de 2023

ART: 28027230231625980