

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 422.769,67	48,00%	R\$ 202.929,44	4,00%	R\$ 16.910,79	4,00%	R\$ 16.910,79	4,00%	R\$ 16.910,79	4,00%	R\$ 16.910,79	4,00%	R\$ 16.910,79	4,00%	R\$ 16.910,79	4,00%	R\$ 16.910,79	4,00%	R\$ 16.910,79	4,00%	R\$ 16.910,79	4,00%	R\$ 16.910,79	4,00%	R\$ 16.910,79	4,00%	R\$ 16.910,79	4,00%	R\$ 16.910,79	
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 193.985,41	50,00%	R\$ 96.992,71	50,00%	R\$ 96.992,71	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3	FUNDAÇÃO	R\$ 393.861,16	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 157.544,46	30,00%	R\$ 118.158,35	30,00%	R\$ 118.158,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4	ESTRUTURA	R\$ 430.560,84	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 86.112,17	20,00%	R\$ 86.112,17	20,00%	R\$ 86.112,17	20,00%	R\$ 86.112,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
5	ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS	R\$ 331.829,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 66.365,94	40,00%	R\$ 132.731,88	40,00%	R\$ 132.731,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6	COBERTURA	R\$ 141.263,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 70.631,82	50,00%	R\$ 70.631,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 42.808,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 17.123,22	30,00%	R\$ 12.842,41	30,00%	R\$ 12.842,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8	ESQUADRIAS	R\$ 308.077,89	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 61.615,58	20,00%	R\$ 61.615,58	20,00%	R\$ 61.615,58	20,00%	R\$ 61.615,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 127.685,07	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 63.842,54	50,00%	R\$ 63.842,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 156.041,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 78.020,54	50,00%	R\$ 78.020,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
11	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 41.976,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 20.988,29	50,00%	R\$ 20.988,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
12	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 62.493,78	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 24.997,51	30,00%	R\$ 18.748,13	30,00%	R\$ 18.748,13	
13	PINTURA	R\$ 131.318,83	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 65.659,42	50,00%	R\$ 65.659,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
14	MARMORARIA	R\$ 37.861,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 18.930,59	50,00%	R\$ 18.930,59	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 68.547,92	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 34.273,96	50,00%	R\$ 34.273,96	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 253.115,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 50.623,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 50.623,19	20,00%	R\$ 50.623,19	20,00%	R\$ 50.623,19	20,00%	R\$ 50.623,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 388.339,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 77.667,93	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 155.335,86	40,00%	R\$ 155.335,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
18	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 180.689,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 36.137,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 90.344,54	30,00%	R\$ 54.206,72	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
19	DADOS E VOZ	R\$ 29.831,43	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 5.966,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 11.932,57	40,00%	R\$ 11.932,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
20	GASES MEDICINAIS	R\$ 24.766,90	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 9.906,76	30,00%	R\$ 7.430,07	30,00%	R\$ 7.430,07	0,00%	R\$ -	
21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 265.992,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 132.996,13	25,00%	R\$ 66.498,07	25,00%	R\$ 66.498,07	
22	URBANIZAÇÃO	R\$ 11.551,46	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 5.775,73	50,00%	R\$ 5.775,73	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.988,83	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 8.994,42	50,00%	R\$ 8.994,42	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 4.063.356,34</b>	<b>100,00%</b>																												
<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>7,38%</b>	<b>R\$ 299.922,15</b>	<b>8,80%</b>	<b>R\$ 357.560,12</b>	<b>7,18%</b>	<b>R\$ 291.813,12</b>	<b>13,85%</b>	<b>R\$ 562.848,24</b>	<b>8,73%</b>	<b>R\$ 354.859,62</b>	<b>9,41%</b>	<b>R\$ 382.201,23</b>	<b>4,27%</b>	<b>R\$ 173.670,12</b>	<b>4,17%</b>	<b>R\$ 169.389,32</b>	<b>5,58%</b>	<b>R\$ 226.581,97</b>	<b>11,31%</b>	<b>R\$ 459.419,96</b>	<b>7,36%</b>	<b>R\$ 298.915,90</b>	<b>6,03%</b>	<b>R\$ 244.890,26</b>	<b>3,06%</b>	<b>R\$ 124.357,20</b>	<b>2,88%</b>	<b>R\$ 116.927,13</b>		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>7,38%</b>	<b>R\$ 299.922,15</b>	<b>16,18%</b>	<b>R\$ 657.482,27</b>	<b>23,36%</b>	<b>R\$ 949.295,39</b>	<b>37,21%</b>	<b>R\$ 1.512.143,64</b>	<b>45,95%</b>	<b>R\$ 1.867.003,25</b>	<b>55,35%</b>	<b>R\$ 2.249.204,49</b>	<b>59,63%</b>	<b>R\$ 2.422.874,61</b>	<b>63,80%</b>	<b>R\$ 2.592.263,93</b>	<b>69,37%</b>	<b>R\$ 2.818.845,89</b>	<b>80,68%</b>	<b>R\$ 3.278.265,85</b>	<b>88,04%</b>	<b>R\$ 3.577.181,75</b>	<b>94,06%</b>	<b>R\$ 3.822.072,01</b>	<b>97,12%</b>	<b>R\$ 3.946.429,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.063.356,34</b>		



Responsável técnico  
Arqº: Rodrigo Guitti - CAU: A 400149