



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
ITU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DA QUADRA SOCIETY NO PORTAL DO ÉDEN
R. CEL. FIORI MARCELO AMANTEÁ, 87, PORTAL DO ÉDEN - ITU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.073,22	70,00%	R\$ 5.651,25	10,00%	R\$ 807,32	10,00%	R\$ 807,32	10,00%	R\$ 807,32
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.803,87	100,00%	R\$ 6.803,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 9.141,71	100,00%	R\$ 9.141,71	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	FUNDAÇÃO	R\$ 11.296,24	50,00%	R\$ 5.648,12	50,00%	R\$ 5.648,12	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 21.853,80	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 21.853,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 48.497,77	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 24.248,89	50,00%	R\$ 24.248,89	0,00%	R\$ -
7	REVESTIMENTO	R\$ 14.208,89	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 7.104,45	50,00%	R\$ 7.104,45	0,00%	R\$ -
8	PINTURA	R\$ 6.996,53	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.996,53
9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 2.854,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.854,35	0,00%	R\$ -
10	COBERTURA	R\$ 26.982,85	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 13.491,43	50,00%	R\$ 13.491,43	0,00%	R\$ -
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 19.832,77	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 9.916,39	50,00%	R\$ 9.916,39	0,00%	R\$ -
12	ESQUADRIAS	R\$ 17.657,90	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 17.657,90	0,00%	R\$ -
13	MOBILIÁRIO	R\$ 13.077,18	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 13.077,18
14	MANUTENÇÃO	R\$ 5.591,62	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.591,62
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 50.613,46	20,00%	R\$ 10.122,69	30,00%	R\$ 15.184,04	30,00%	R\$ 15.184,04	20,00%	R\$ 10.122,69
TOTAL GERAL		R\$ 263.482,16	100,00%							

quarta-feira, 13 de maio de 2026

TOTAL DO MÊS	14,18%	R\$ 37.367,65	37,29%	R\$ 98.254,42	34,64%	R\$ 91.264,75	13,89%	R\$ 36.595,34
TOTAL ACUMULADO	14,18%	R\$ 37.367,65	51,47%	R\$ 135.622,07	86,11%	R\$ 226.886,82	100,00%	R\$ 263.482,16

Responsável Técnico

Nome: JHULY JARDIM LIMA

CREA: 5070634920

ART: 2620250322891

Responsável técnico portaria

Arqº: Rodrigo Guitti Moraes

A40014-9

CAU:

Representante Tomador

Nome: HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL