



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação
Praça Noel Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP: 13.170-000 - Telefone: (13) 3244-8400
E-mail: obras@piedade.sp.gov.br

Convênio:	Ministérios do Esporte / Contrato de Repasse nº 941095/2023 / Processo PMP 05581/2023	Data:	01/11/2025
Obra:	Reforma dos Vestiários do Estádio Municipal Lino de Matos	RDI:	22,34%
Endereço:	Rua Quintino de Campos, 160, Centro, Piedade-SP (CEP - 18170-000)		
Boletins:	SINAPI 01/2026 não desonerado; CDHU Boletim-200 NOV/2025 sem desoneração; SICRO OUTUBRO/2025		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		RS 2.611,94	RS 2.611,94	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	30%	30%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		RS 14.031,82	RS 4.209,54	RS 4.209,54	RS 2.806,36	RS 2.806,36	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
3	REFORÇO DE FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	100%	0%	0%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	0%	0%	0%
		RS 15.688,85	RS -	RS -	RS 1.568,88	RS 2.353,32	RS 2.353,32	RS 2.353,32	RS 2.353,32	RS 2.353,32	RS 2.353,32	RS 2.353,32	RS -	RS -
4	MUROS	100%	0%	0%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	0%	0%	0%
		RS 42.732,90	RS -	RS -	RS 4.273,29	RS 6.409,93	RS 6.409,93	RS 6.409,93	RS 6.409,93	RS 6.409,93	RS 6.409,93	RS 6.409,93	RS -	RS -
5	COBERTURA	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 62.601,50	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12.520,30	RS 12.520,30	RS 12.520,30	RS 12.520,30	RS 12.520,30	RS 12.520,30	RS -
6	ESCADA EM CONCRETO ARMADO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 15.053,81	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3.010,76	RS 3.010,76	RS 3.010,76	RS 3.010,76	RS 3.010,76	RS 3.010,76	RS -
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EMBUTIDAS	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 14.165,14	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.833,02	RS 2.833,02	RS 2.833,02	RS 2.833,02	RS 2.833,02	RS 2.833,02	RS -
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 14.070,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.814,04	RS 2.814,04	RS 2.814,04	RS 2.814,04	RS 2.814,04	RS 2.814,04	RS -
9	PORTAS, ESQUADRIAS E DEMAIS ELEMENTOS METÁLICOS	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 42.761,18	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 8.552,23	RS 8.552,23	RS 8.552,23	RS 8.552,23	RS 8.552,23	RS 8.552,23	RS -
10	REVESTIMENTOS DE PAREDE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 62.694,05	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS -
11	PISOS	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 34.222,72	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS -
12	FORROS E DIVISÓRIAS	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 17.988,09	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS -
13	PINTURA	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 34.155,72	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS -
14	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO DE LAJES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 5.929,42	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS -
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS LOUÇA SANITÁRIA	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 14.089,30	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS -
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 4.128,90	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS -
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 12.633,74	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS -
18	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%
		RS 32.235,07	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS -
19	TRATAMENTO DE ESGOTO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	10%	10%
		RS 29.529,96	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 12.538,81	RS 6.269,40
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		RS 4.882,34	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
TOTAL		RS 476.206,65	RS 6.821,52	RS 4.209,58	RS 8.648,57	RS 11.569,65	RS 8.763,29	RS 51.032,45	RS 51.032,45	RS 51.032,45	RS 51.032,45	RS 42.269,20	RS 0,03	RS 4.882,37

PIEDADE, 31 de março de 2026

EMPRESA

Robledo Pereira da Silva
Engenheiro II
Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação
CREA: 5.069.317.167 - SP
Autor do Projeto e Fiscalização
ART: 262025188072