

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MEDIÇÃO						6º	7º
				1º	2º	3º	4º	5º			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 83.591,80	7,72%	R\$ 23.405,70	R\$ 15.046,52	R\$ 15.046,52	R\$ 15.046,52	R\$ 15.046,52			
				28,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%			
2.0	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 125.846,62	11,62%	R\$ 88.092,63	R\$ 37.753,99	R\$ -	R\$ -				
				70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
3.0	GRELHAS, SARJETAS, BOCA DE LEÃO E GUIAS	R\$ 89.342,46	8,25%	R\$ -	R\$ 17.868,49	R\$ 26.802,74	R\$ 26.802,74	R\$ 17.868,49			
				0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
4.0	EXECUÇÃO DE CALÇADÃO, ESTACIONAMENTO E CALÇADA	R\$ 397.758,84	36,73%	R\$ -	R\$ 119.327,65	R\$ 159.103,54	R\$ 119.327,65	R\$ -			
				0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%			
5.0	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 4.392,24	0,41%	R\$ -	R\$ 1.317,67	R\$ 1.756,90	R\$ 878,45	R\$ 439,22			
				0,00%	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%			
6.0	CANTEIROS	R\$ 104.903,25	9,69%	R\$ -	R\$ 15.735,49	R\$ 31.470,98	R\$ 36.716,14	R\$ 20.980,65			
				0,00%	15,00%	30,00%	35,00%	20,00%			
7.0	BICICLETÁRIO	R\$ 13.152,60	1,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.152,60			
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
8.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 120.922,59	11,17%	R\$ 36.276,78	R\$ 54.415,17	R\$ 12.092,26	R\$ 12.092,26	R\$ 6.046,13			
				30,00%	45,00%	10,00%	10,00%	5,00%			
9.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 114.758,19	10,60%	R\$ 17.213,73	R\$ 17.213,73	R\$ 22.951,64	R\$ 22.951,64	R\$ 34.427,46			
				15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	30,00%			
10.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 28.247,32	2,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.123,66	R\$ 14.123,66			
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
	TOTAL	R\$ 1.082.915,91	100%								
	TOTAL NO MÊS (%)			15,24%	25,73%	24,86%	22,90%	11,27%			
	TOTAL NO MÊS (R\$)			164.988,84	278.678,71	269.224,57	247.939,06	122.084,74			
	TOTAL ACUMULADO (%)			15,24%	40,97%	65,83%	88,73%	100,00%			
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			164.988,84	443.667,55	712.892,12	960.831,17	1.082.915,91			

TRAMITES ADMINISTRATIVOS

Salto, 15 de janeiro de 2026.

Arq. Vinicius da Silva Malaquias
Responsável técnico pelo Projeto
CAU A295472-9