

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PARA A DUPLICAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY (ANTIGA ESTRADA DO LAGEADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MESES													
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º				
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 15.678,00	0,20%	R\$ 15.678,00 100,00%													
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 186.778,12	2,36%	R\$ 153.767,81 82,33%	R\$ 33.010,31 17,67%												
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	R\$ 183.733,17	2,32%	R\$ 91.866,59 50,00%	R\$ 91.866,59 50,00%												
4.0	DRENAGEM	R\$ 2.058.968,14	25,99%		R\$ 235.281,23 11,43%	R\$ 628.520,27 30,53%	R\$ 612.268,46 29,74%	R\$ 582.898,180 28,31%									
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.777.258,54	60,30%	R\$ 182.114,425 3,81%	R\$ 182.114,425 3,81%	R\$ 153.558,455 3,21%	R\$ 153.558,455 3,21%	R\$ 850.172,510 17,80%	R\$ 1.003.637,490 21,01%	R\$ 866.742,070 18,14%	R\$ 639.630,080 13,39%	R\$ 403.201,250 8,44%	R\$ 342.529,380 7,17%				
6.0	REDE EXISTENTE - ALTEAMENTO DOS PV's	R\$ 12.162,76	0,15%							R\$ 12.162,76 100,00%							
7.0	MURO DE ARRIMO HM	R\$ 555.991,75	7,02%	R\$ 111.198,35 20,00%	R\$ 166.797,53 30,00%	R\$ 277.995,88 50,00%											
8.0	ILUMINAÇÃO	R\$ 58.164,25	0,73%			R\$ 13.403,45 23,04%						R\$ 44.760,80 76,96%					
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 73.802,01	0,93%	R\$ 22.272,89 30,18%										R\$ 51.529,12 69,82%			
TOTAL		R\$ 7.922.536,74	100%														
TOTAL NO MÊS (%)				7,28%	8,95%	13,55%	9,67%	18,09%	12,67%	11,09%	8,64%	5,74%	4,32%				
TOTAL NO MÊS (R\$)				576.898,06	709.070,08	1.073.478,05	765.826,92	1.433.070,69	1.003.637,49	878.904,83	684.390,88	454.730,37	342.529,38				
TOTAL ACUMULADO (%)				7,28%	16,23%	29,78%	39,45%	57,54%	70,20%	81,30%	89,94%	95,68%	100,00%				
TOTAL ACUMULADO (R\$)				576.898,06	1.285.968,14	2.359.446,19	3.125.273,10	4.558.343,79	5.561.981,28	6.440.886,11	7.125.276,99	7.580.007,36	7.922.536,74				

Salto, 06 de Maio de 2026

Gabriel Freitas Dágola
CREA/SP: 5069903760
Responsável pela elaboração do Orçamento