

Nº OPERAÇÃO 1098404-98	Nº TGOV 969014	PROponente TOMADOR Município de Salto	APelido EMPREENDIMENTO ADUTORAS ETA BELA VISTA x CR NOVA ERA - BOOSTER TELE	DESCRiÇÃO DO LOTE Implantação de Rede de Adutoras de água no Município de Salto/SP	APelido EMPREENDIMENTO ADUTORAS ETA BELA VISTA x CR NOVA ERA - BO
---------------------------	-------------------	--	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00	01/01	02/01	03/01	04/01	
1.	ADUTORA ETA BELA VISTA x CR NOVA	5.262.050,37	% Período:			4,73%	2,34%	8,69%	7,80%	7,78%	11,54%	16,00%	13,06%	7,28%	7,70%	6,31%	1,00%	5,78%	
		1\$		-	-	249.139,19	122.981,26	457.434,87	410.284,43	409.234,41	607.317,77	841.708,35	687.056,57	383.006,98	404.993,52	331.930,64	52.561,07	304.401,31	-
1.1.	PROJETOS	350.305,22	% Período:			64,89%	35,11%												
		2\$		-	-	227.323,96	122.981,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	PROJETO BÁSICO - ADUTORA 3.870M +	227.323,96	% Período:			100,00%													
		3\$		-	-	227.323,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	PROJETO EXECUTIVO	122.981,26	% Período:			100,00%													
		3\$		-	-	-	122.981,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	ADUTORA ETA BELA VISTA x CR NOVA	4.372.723,22	% Período:			0,26%	10,46%	9,38%	9,36%	11,81%	9,24%	15,71%	8,76%	9,26%	7,59%	1,20%	6,96%		
		2\$		-	-	11.321,64	-	457.434,87	410.284,43	409.234,41	516.548,49	403.949,29	687.056,57	383.006,98	404.993,52	331.930,64	52.561,07	304.401,31	-
1.2.1.	CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO	363.112,02	% Período:				10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,67%		5,33%	
		3\$		-	-	-	38.126,76	38.126,76	38.126,76	38.126,76	38.126,76	38.126,76	38.126,76	38.126,76	38.126,76	38.731,96	-	19.365,98	-
1.2.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	78.762,01	% Período:			14,37%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%		4,55%	
		3\$		-	-	11.321,64	-	7.095,14	7.095,14	7.095,14	7.095,14	7.095,14	7.095,14	7.095,14	7.095,14	7.095,14	-	3.584,11	-
1.2.3.	REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO	1.298,80	% Período:							100,00%									
		3\$		-	-	-	-	-	-	1.298,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	ABERTURA DE VALA	419.130,89	% Período:				10,90%	10,84%	10,90%	10,29%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%			7,84%	
		3\$		-	-	-	45.691,65	45.421,12	45.691,65	43.136,12	41.263,12	41.263,12	41.263,12	41.263,12	41.263,12	-	-	32.874,75	-
1.2.5.	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	1.626.677,04	% Período:				10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%			6,81%	
		3\$		-	-	-	168.438,00	168.438,00	168.438,00	168.438,00	168.438,00	168.438,00	168.438,00	168.438,00	168.438,00	-	-	110.735,04	-
1.2.6.	REATERRO	101.792,36	% Período:				10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%			8,47%	
		3\$		-	-	-	10.352,60	10.352,60	10.352,60	10.352,60	10.352,60	10.352,60	10.352,60	10.352,60	10.352,60	-	-	8.618,96	-
1.2.7.	CARGA TRANSPORTE E BOTA-FORA	86.450,79	% Período:				10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%			7,32%	
		3\$		-	-	-	8.902,90	8.902,90	8.902,90	8.902,90	8.902,90	8.902,90	8.902,90	8.902,90	8.902,90	-	-	6.324,69	-
1.2.8.	FORNECIMENTO DE PEÇAS	243.367,33	% Período:				30,29%	9,40%	10,48%	4,08%	5,56%	18,44%	1,52%	10,56%	1,88%			7,79%	
		3\$		-	-	-	73.705,68	22.883,15	25.505,22	9.929,19	13.538,94	44.865,49	3.706,32	25.692,86	4.585,85	-	-	18.954,63	-
1.2.9.	TRAVESSIA SOB RODOVIA	283.497,94	% Período:									100,00%							
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	283.497,94	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁ	972.336,84	% Período:				10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	8,40%	10,52%	10,52%	5,26%	5,26%	7,46%		
		3\$		-	-	-	102.271,82	102.271,82	102.271,82	102.271,82	102.271,82	81.664,30	102.271,82	102.271,82	51.135,91	51.135,91	72.497,98	-	
1.2.11.	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO	3.942,62	% Período:				100,00%												
		3\$		-	-	-	-	3.942,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.12.	POÇO DE VISITA PARA DESCARGA E V	22.219,38	% Período:						50,00%	50,00%									
		3\$		-	-	-	-	-	11.109,69	11.109,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.13.	TRAVESSIA DE CORPO HÍDRICO / INTE	113.037,15	% Período:							100,00%									
		3\$		-	-	-	-	-	-	113.037,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES + LIMPE	57.098,05	% Período:				4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	2,50%	2,50%	55,07%	
		3\$		-	-	-	2.850,32	2.850,32	2.850,32	2.850,32	2.850,32	2.850,32	2.850,32	2.850,32	2.850,32	1.425,16	1.425,16	31.445,17	-
1.3.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRAT	539.021,93	% Período:			1,95%				16,84%	81,21%								
		2\$		-	-	10.493,59	-	-	-	90.769,28	437.759,06	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DE PROJ	4.240,93	% Período:			100,00%													
		3\$		-	-	4.240,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.252,66	% Período:			100,00%													
		3\$		-	-	6.252,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	ESTACAS	6.952,42	% Período:							100,00%									
		3\$		-	-	-	-	-	-	6.952,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	BLOCO DE COROAMENTO	1.382,04	% Período:							100,00%									
		3\$		-	-	-	-	-	-	1.382,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nº OPERAÇÃO 1098404-98	Nº TGOV 969014	PROponente TOMADOR Município de Salto	Apelido Empreendimento ADUTORAS ETA BELA VISTA x CR NOVA ERA - BOOSTER TELE	Descrição do Lote Implantação de Rede de Adutoras de água no Município de Salto/SP	Apelido Empreendimento ADUTORAS ETA BELA VISTA x CR NOVA ERA - BO
---------------------------	-------------------	--	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00	01/01	02/01	03/01	04/01	
1.3.5.	VIGA BALDRAME	6.876,72	% Período:								100,00%								
		3\$									6.876,72								
1.3.6.	PILARES	10.402,93	% Período:								100,00%								
		3\$									10.402,93								
1.3.7.	VIGAS	13.171,36	% Período:								100,00%								
		3\$									13.171,36								
1.3.8.	LAJES	5.781,53	% Período:								100,00%								
		3\$									5.781,53								
1.3.9.	CONTRAPISO	2.637,18	% Período:								100,00%								
		3\$									2.637,18								
1.3.10.	ALVENARIA	37.874,13	% Período:								100,00%								
		3\$									37.874,13								
1.3.11.	TELHADO	5.690,97	% Período:								100,00%								
		3\$									5.690,97								
1.3.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.133,42	% Período:									100,00%							
		3\$										14.133,42							
1.3.13.	MONTAGEM HIDRAULICA	253.239,86	% Período:									100,00%							
		3\$										253.239,86							
1.3.14.	MONTAGEM DE PAINEL	112.978,55	% Período:									100,00%							
		3\$										112.978,55							
1.3.15.	ELETRICA PREDIAL	2.177,74	% Período:									100,00%							
		3\$										2.177,74							
1.3.16.	SPDA	9.104,17	% Período:									100,00%							
		3\$										9.104,17							
1.3.17.	ESQUADRIAS	4.598,80	% Período:									100,00%							
		3\$										4.598,80							
1.3.18.	SERVIÇOS EXTERNOS	41.526,52	% Período:									100,00%							
		3\$										41.526,52							
2.	ADUTORA TELESÍ x CR HOSPITAL	1.606.809,88	% Período:			4,14%	2,45%	23,91%	20,82%	20,07%		13,23%	15,38%						
		1\$				66.594,21	39.360,66	384.184,55	334.501,06	322.453,71		212.574,35	247.141,34						
2.1.	PROJETOS	94.633,23	% Período:			58,41%	41,59%												
		2\$				55.272,57	39.360,66												
2.1.1.	PROJETO BÁSICO	55.272,57	% Período:			100,00%													
		3\$				55.272,57													
2.1.2.	PROJETO EXECUTIVO	39.360,66	% Período:				100,00%												
		3\$					39.360,66												
2.2.	ADUTORA TELESÍ x CR HOSPITAL	1.512.176,65	% Período:			0,75%		25,41%	22,12%	21,32%		14,06%	16,34%						
		2\$				11.321,64		384.184,55	334.501,06	322.453,71		212.574,35	247.141,34						
2.2.1.	CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO	181.556,05	% Período:					14,17%	28,33%	28,33%		14,17%	15,00%						
		3\$						25.720,44	51.440,88	51.440,88		25.720,44	27.233,41						
2.2.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.669,96	% Período:			30,87%		9,93%	19,86%	19,86%		9,93%	9,53%						
		3\$				11.321,64		3.642,00	7.284,00	7.284,00		3.642,00	3.496,32						
2.2.3.	REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO	15.525,00	% Período:						32,61%	67,39%									
		3\$							5.062,50	10.462,50									
2.2.4.	ABERTURA DE VALA	119.904,26	% Período:					16,05%	28,20%	24,30%		15,95%	15,49%						
		3\$						19.243,95	33.814,98	29.142,06		19.130,55	18.572,72						
2.2.5.	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	590.757,77	% Período:					12,90%	29,22%	29,22%		14,61%	14,06%						
		3\$						76.183,56	172.601,62	172.601,62		86.307,68	83.063,29						



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098404-98	Nº TGOV 969014	PROPONENTE TOMADOR Município de Salto	APELIDO EMPREENDIMENTO ADUTORAS ETA BELA VISTA x CR NOVA ERA - BOOSTER TELE	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Rede de Adutoras de água no Município de Salto/SP	APELIDO EMPREENDIMENTO ADUTORAS ETA BELA VISTA x CR NOVA ERA - BO
---------------------------	-------------------	--	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00	01/01	02/01	03/01	04/01	
2.2.6.	REATERRO	37.071,26	% Período:				12,80%	29,28%	29,28%			14,64%	13,99%						
		3\$		-	-	-	4.745,69	10.856,24	10.856,24	-	-	5.428,12	5.184,97	-	-	-	-	-	-
2.2.7.	CARGA TRANSPORTE E BOTA-FORA	38.171,32	% Período:				12,80%	29,44%	29,44%			14,72%	13,59%						
		3\$		-	-	-	4.887,04	11.238,92	11.238,92	-	-	5.619,46	5.186,98	-	-	-	-	-	-
2.2.8.	FORNECIMENTO DE PEÇAS	157.571,95	% Período:				82,14%	7,60%	5,30%			4,30%	0,66%						
		3\$		-	-	-	129.436,51	11.969,28	8.344,17	-	-	6.782,51	1.039,48	-	-	-	-	-	-
2.2.9.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁ	103.344,66	% Período:				15,92%					52,24%	31,85%						
		3\$		-	-	-	16.448,17	-	-	-	-	53.986,17	32.910,32	-	-	-	-	-	-
2.2.10.	RECOMPOSIÇÃO DE CANTEIRO	19.029,84	% Período:					33,33%	66,67%										
		3\$		-	-	-	-	6.343,28	12.686,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11.	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO	30.985,20	% Período:				50,00%	50,00%											
		3\$		-	-	-	15.492,60	15.492,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12.	POÇO DE VISITA PARA DESCARGA E V	10.554,79	% Período:					33,33%	33,33%			33,33%							
		3\$		-	-	-	-	3.518,30	3.518,30	-	-	3.518,19	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.	INTERLIGAÇÃO NO BOOSTER TELES E	57.523,95	% Período:										100,00%						
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.523,95	-	-	-	-	-	-
2.2.14.	TRAVESSIA CÓRREGO DO AJUDANTE	85.945,36	% Período:				100,00%												
		3\$		-	-	-	85.945,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.565,28	% Período:				8,85%	17,70%	17,70%			8,85%	46,91%						
		3\$		-	-	-	2.439,23	4.878,46	4.878,46	-	-	2.439,23	12.929,90	-	-	-	-	-	-
3.		-	% Período:																
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	% Período:																
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	% Período:																
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R\$ 6.868.860,25				%:	0,00%	0,00%	4,60%	2,36%	12,25%	10,84%	10,65%	8,84%	15,35%	13,60%	5,58%	5,90%	4,83%	0,77%	4,43%
Período:	Repasso:	-	-	308.864,29	158.810,00	823.309,12	728.581,91	715.769,48	594.104,94	1.031.345,69	913.873,46	374.674,27	396.182,46	324.709,15	51.417,55	297.778,74			
	Contrapartida:	-	-	6.869,11	3.531,92	18.310,30	16.203,58	15.918,64	13.212,83	22.937,01	20.324,45	8.332,71	8.811,06	7.221,49	1.143,52	6.622,57			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	-	-	315.733,40	162.341,92	841.619,42	744.785,49	731.688,12	607.317,77	1.054.282,70	934.197,91	383.006,98	404.993,52	331.930,64	52.561,07	304.401,31			
Acumulado:	%:	0,00%	0,00%	4,60%	6,96%	19,21%	30,06%	40,71%	49,55%	64,90%	78,50%	84,07%	89,97%	94,80%	95,57%	100,00%			
	Repasso:	-	-	308.864,29	467.674,29	1.290.983,41	2.019.565,32	2.735.334,80	3.329.439,74	4.360.785,43	5.274.658,89	5.649.333,16	6.045.515,62	6.370.224,77	6.421.642,32	6.719.421,06			
	Contrapartida:	-	-	6.869,11	10.401,03	28.711,33	44.914,91	60.833,55	74.046,38	96.983,39	117.307,84	125.640,55	134.451,61	141.673,10	142.816,62	149.439,19			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	-	-	315.733,40	478.075,32	1.319.694,74	2.064.480,23	2.796.168,35	3.403.486,12	4.457.768,82	5.391.966,73	5.774.973,71	6.179.967,23	6.511.897,87	6.564.458,94	6.868.860,25			
Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,17%	20,34%	30,51%	40,68%	50,85%	61,02%	71,19%	81,36%	91,53%	91,53%	100,00%				

Salto/SP
Local
sexta-feira, 15 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Thales Barbosa de Brito
CREA/CAU: 5070415464-SP
ART/RRT: 2620251212152