



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Obra: Implantação da Estação de Tratamento de Água Jundiá

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	Captação, Adução Água Bruta e Pré-tratamento	9.969.068,54	% Período:	1,43%	3,09%	6,06%	11,81%	8,15%	6,00%	13,13%	14,03%	13,52%	11,08%	6,58%	5,12%
1.1.	Captação e Adução Água Bruta - FINISA	5.046.179,85	% Período:	2,83%	6,11%	11,49%	15,61%	5,35%	2,34%	23,57%	15,63%	8,84%	5,28%	1,49%	1,47%
1.1.1.	Projeto Básico Captação e ETA Jundiá	142.767,84	% Período:	100,00%											
1.1.2.	Projeto Executivo Captação e ETA Jundiá	178.771,84	% Período:		100,00%										
1.1.3.	Licenças	68.975,77	% Período:		100,00%										
1.1.4.	Administração Local	476.417,49	% Período:			14,38%	12,42%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	15,57%
1.1.5.	SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	143.383,34	% Período:						25,00%		25,00%	25,00%		25,00%	
1.1.6.	CASA DE PAINEL ELETRICO CAPTAÇÃO	114.245,50	% Período:			50,00%	50,00%								
1.1.7.	Hidráulica Predial - Água e Esgoto - Louças e Metais	9.374,02	% Período:			61,07%		38,93%							
1.1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CAPTAÇÃO	1.422.970,63	% Período:				39,97%		0,26%	14,23%	35,60%	9,94%			
1.1.9.	MURO	101.509,16	% Período:			32,81%				58,13%		9,06%			
1.1.10.	PISO	10.866,78	% Período:								100,00%				
1.1.11.	HIDROMECÂNICO	1.488.075,13	% Período:			30,22%	8,63%	14,62%		46,53%					
1.1.12.	REDE ADUTORA CAPTAÇÃO	888.822,35	% Período:					1,09%	4,41%	22,08%	22,08%	24,79%	25,55%		
1.2.	ETA JUNDIAI - SANEAMENTO PARA TODOS	4.922.888,69	% Período:			0,49%	7,92%	11,01%	9,75%	2,43%	12,40%	18,32%	17,02%	11,81%	8,86%
1.2.1.	Instalação de Canteiro de Obras ETA	16.026,58	% Período:			100,00%									
1.2.2.	GALPÃO PARA MODULOS ULTRAFILTRAÇÃO	426.535,20	% Período:			1,87%	3,80%	19,04%						9,62%	65,67%
1.2.3.	ELÉTRICA ETA	1.214.614,74	% Período:				30,75%	37,94%	29,99%	1,31%					
1.2.4.	BAIA DE PRODUTO QUIMICO E DOSAGEM	827.079,96	% Período:						12,33%			53,97%	33,70%		
1.2.5.	FLOCULADOR	348.925,24	% Período:						1,05%	12,80%	86,15%				
1.2.6.	DECANTADOR	604.154,08	% Período:						0,96%		9,63%			89,41%	
1.2.7.	CANAL DESCARTE DE LODO	109.396,46	% Período:								53,45%	8,38%	38,17%		
1.2.8.	TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	543.415,30	% Período:						0,82%	10,87%			88,31%		
1.2.9.	HIDROMECÂNICO	639.151,87	% Período:								30,20%	69,80%			
1.2.10.	INFRAESTRUTURA EXTERNA	193.589,26	% Período:										19,34%		80,66%
Total: R\$ 9.969.068,54			%:	1,43%	3,09%	6,06%	11,81%	8,15%	6,00%	13,13%	14,03%	13,52%	11,08%	6,58%	5,12%
Período:	Financiamento:	-	-	-	22.797,25	370.250,89	514.967,69	456.150,25	113.700,81	579.753,80	856.614,44	795.929,88	552.136,21	414.443,03	
	Contrapartida:	-	-	-	1.199,86	19.486,89	27.103,56	24.007,91	5.984,25	30.513,36	45.084,97	41.891,05	29.059,80	21.812,79	
	Outros:	142.767,84	308.194,88	579.930,97	787.459,98	270.128,06	117.921,71	1.189.328,54	788.783,35	446.091,41	266.330,06	75.072,75	74.170,30		
	Investimento:	142.767,84	308.194,88	603.928,08	1.177.197,76	812.199,31	598.079,87	1.309.013,60	1.399.050,51	1.347.790,82	1.104.150,99	656.268,76	510.426,12		
Acumulado:	%:	1,43%	4,52%	10,58%	22,39%	30,54%	36,54%	49,67%	63,70%	77,22%	88,30%	94,88%	100,00%		
	Financiamento:	-	-	22.797,25	393.048,14	908.015,83	1.364.166,08	1.477.866,89	2.057.620,69	2.914.235,13	3.710.165,01	4.262.301,22	4.676.744,25		
	Contrapartida:	-	-	1.199,86	20.686,75	47.790,31	71.798,22	77.782,47	108.295,83	153.380,80	195.271,85	224.331,65	246.144,44		
	Outros:	142.767,84	450.962,72	1.030.893,69	1.818.353,67	2.088.481,73	2.206.403,44	3.395.731,98	4.184.515,33	4.630.606,74	4.896.936,80	4.972.009,55	5.046.179,85		
	Investimento:	142.767,84	450.962,72	1.054.890,80	2.232.088,56	3.044.287,87	3.642.367,74	4.951.381,34	6.350.431,85	7.698.222,67	8.802.373,66	9.458.642,42	9.969.068,54		
	Administração Local:	0,00%	0,00%	7,98%	17,28%	26,58%	35,89%	45,19%	54,50%	63,80%	73,10%	82,41%	100,00%		

MAURICIO MARTINS DE CARVALHO
Engenheiro Civil – CREA nº 5070415464 SP