

PROPONENTE / TOMADOR
Município de SaltoNº OPERAÇÃO
0520695-18Nº TransfereGOV
10000APELIDO EMPREENDIMENTO
Implantação da Estação de Tratamento de Água Jundiá

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

5. Administração da Obra captação e ETA Jundiá

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Projetos	Captação Frente 01	Captação Frente 02	Captação Frente 03	Captação Frente 04	Adutora Frente 01	Adutora Frente 02	Adutora Frente 03	Adutora Frente 04	ETA-Frente 01	ETA-Frente 02	ETA-Frente 03	ETA-Frente 04	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
1	Projeto Básico Captação e ETA Jundiá	1																								
2	Projeto Executivo Captação e ETA Jundiá	2																								
3	Licenças	2																								
4	Instalação de Canteiro de Obras		3																							
5	Administração da Obra captação e ETA Jundiá			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12												
6	Topografia locação de obra captação e eta jundiá		4																							
7	Terraplenagem e Preparação do Solo		6	8	9	11																				
8	Serviços Iniciais		3																							
9	Estrutura e Fundações		4																							
10	Alvenaria			2																						
11	Laje				3																					
12	INSUMOS				3																					
13	Hidráulica Predial - Água e Esgoto - Mão de obra para				5																					
14	INSUMOS					4																				
15	Serviço de mão de obra para instalações					6																				
16	Painel elétrico bombas Captação					8																				
17	Serviço de mão de obra para instalação da entrada de energ					9																				
18	Entrada de energia					7																				
19	MURO		3	7	9																					
20	PISO				8																					
21	CAPTAÇÃO EM Balsa		5																							
22	INSUMOS BOMBAS SOB TRILHO			7	3																					
23	Estrutura de apoio do trilho ou balsa		4																							
24	Hidráulica hidromecânico Mão de obra e serviços para instal			5																						
25	Serviços preliminares						5	6	7	8																
26	Serviços operacionais						6	7	8	9																
27	REDE ADUTORA CAPTAÇÃO - materiais						7	8	9	10																
28	Ventosa e descarga de rede									10																
29	Mão de obra instalação de dispositivo ventosa e descarga						5	6	7	8																
30	Instalação de Canteiro de Obras ETA										3															
31	Serviços Iniciais										3															
32	Estrutura Fundação										5															
33	Fechamento e telhado												11	12												
34	Base Tanque de permeavel										4															
35	Gerador e Painéis													4	5											
36	INSUMOS											6														
37	Serviço de mão de obra para instalações											7														
38	Serviços Iniciais										6															
39	Estrutura Fundação										6															
40	Fechamento											9														
41	Bomba dosadora												10													
42	Serviços Iniciais										6															
43	Estrutura Fundação										7															
44	Calha Parshall												8													
45	Modulo reservatorio												8													
46	Serviços Iniciais										6															
47	Estrutura Fundação										8															
48	Modulo reservatorio										11															
49	Serviços Iniciais										9															
50	Estrutura Fundação										8															
51	Fechamento										10															
52	Serviços Iniciais										6															
53	Estrutura Fundação										7															
54	Modulo reservatorio												10													
55	Descarte de lodo										8															
56	Pecas hidraulicas geral												9													
57	Pecas hidraulicas tubulação de amostra de agua													9												
58	Pecas CPVC Tanques hidroxido,fluor,pac, hipoclorito												9													
59	Mão de obra instalação das tubulações												8	9												
60	Drenagem													10												
61	Pavimentação														12											

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	1,43%	3,09%	6,06%	11,81%	8,15%	6,00%	13,13%	14,03%	13,52%	11,08%	6,58%	5,12%
	R\$	142.767,84	308.194,88	603.928,08	1.177.197,76	812.199,31	598.079,87	1.309.013,60	1.399.050,51	1.347.790,82	1.104.150,99	656.268,76	510.426,12
Acumulado	%	1,43%	4,52%	10,58%	22,39%	30,54%	36,54%	49,67%	63,70%	77,22%	88,30%	94,88%	100,00%
	R\$	142.767,84	450.962,72	1.054.890,80	2.232.088,56	3.044.287,87	3.642.367,74	4.951.381,34	6.350.431,85	7.698.222,67	8.802.373,66	9.458.642,42	9.969.068,54
Administração Local		%	0,00%	0,00%	7,98%	17,28%	26,58%	35,89%	45,19%	54,50%	63,80%	73,10%	82,41%

Salto/SP

Local

quarta-feira, 29 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Mauricio Martins de Carvalho

CREA/CAU: 5070215370

ART/RRT: 2620262425785