

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
 Obra: MUSEU PAULO SETUBAL TATUI

B.D.I.
 31,33%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 76.761,51	40,00% 30.704,60	15,00% 11.514,23	15,00% 11.514,23	15,00% 11.514,23	15,00% 11.514,23
2	DEMOLIÇÕES E BOTA-FORA	100,00% 12.333,56	100,00% 12.333,56				
3	REFORÇO ESTRUTURAL	100,00% 580.249,01	35,00% 203.087,15	35,00% 203.087,15	30,00% 174.074,70		
4	RECOMPOSIÇÃO DOS PISOS	100,00% 29.706,46				70,00% 20.794,52	30,00% 8.911,94
5	REVESTIMENTO	100,00% 23.772,90				10,00% 2.377,29	90,00% 21.395,61
6	SPDA	100,00% 33.579,12			60,00% 20.147,47	40,00% 13.431,65	
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00% 66.834,72			30,00% 20.050,42	70,00% 46.784,30	
8	RESERVATÓRIO ENTERRADO EXTERNO - 8m³ RI	100,00% 20.267,30			30,00% 6.080,19	70,00% 14.187,11	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.895,16					100,00% 2.895,16
Porcentagem			29,08%	25,35%	27,39%	12,89%	5,28%
Custo			246.125,31	214.601,38	231.867,00	109.089,10	44.716,93
Porcentagem Acumulado			29,08%	54,43%	81,83%	94,72%	100,0%
Custo Acumulado			246.125,31	460.726,69	692.593,69	801.682,79	846.399,74

Alexandre R. Gaino
 Eng. Civil
 5060435411