

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE**  
**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

<b>Assunto</b>	<b>ALARGAMENTO DE RUA E CRIAÇÃO DE DISPOSITIVO VIÁRIO</b>	Data	11/11/2025
		#REF!	9/25, SICRO 07/2025 E C
		Local	BDI
	<b>RUA JOÃO BATISTA DA SILVA</b>		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3		
				R\$	%	ACUM.	R\$	%	ACUM.	R\$	%	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.825,92	0,35%	R\$ 3.060,74	80,00%	80,00%	R\$ 382,59	10,00%	90,00%	R\$ 382,59	10,00%	100%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - RUA JOÃO BATISTA DA SILVA	R\$ 86.325,21	7,85%	R\$ 86.325,21	100,00%	100,00%	R\$ -	0,00%	100,00%	R\$ -	0,00%	100%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - RUA SETE DE SETEMBRO	R\$ 57.561,62	5,24%	R\$ 57.561,62	100,00%	100,00%	R\$ -	0,00%	100,00%	R\$ -	0,00%	100%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - RUA JURANDIR RICCI	R\$ 26.920,38	2,45%	R\$ 26.920,38	100,00%	100,00%	R\$ -	0,00%	100,00%	R\$ -	0,00%	100%
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 767.487,13	69,81%	R\$ 153.497,43	20,00%	20,00%	R\$ 383.743,56	50,00%	70,00%	R\$ 230.246,14	30,00%	100%
6	DRENAGEM	R\$ 72.400,76	6,59%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 72.400,76	100,00%	100,00%	R\$ -	0,00%	100%
7	PASSEIO	R\$ 74.489,95	6,78%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 74.489,95	100,00%	100%
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 6.814,62	0,62%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 6.814,62	100,00%	100%
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 3.525,62	0,32%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 3.525,62	100,00%	100%
		R\$ 1.099.351,21	100,00%	R\$ 327.365,37	29,78%	29,78%	R\$ 456.526,91	41,53%	71,30%	R\$ 315.458,92	28,70%	100,00%

\_\_\_\_\_  
Aleksander Chaves dos Santos  
Engº Civil - Crea 5062233697  
Autor do projeto e planilha orçamentária

\_\_\_\_\_  
Jossiélem Diane Fogaça Bellucci  
Arqª - CAU 00A1023900  
Fiscal da Obra

\_\_\_\_\_  
Ramiro de Campos  
Prefeito Municipal