



PREFEITURA MUNICIPAL

LARANJAL PAULISTA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PROP:		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA		BDI:		22,21%
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA				
LOCAL:		RUA JOSÉ SEGALA SOBRINHO				
ITEM	DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	CANTEIRO DE OBRAS	0,14%	100,00%			
		R\$ 263,45	R\$ 263,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	2,29%	100,00%			
		R\$ 4.351,20	R\$ 4.351,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	LOCAÇÃO DE OBRA	1,00%	100,00%			
		R\$ 1.903,00	R\$ 1.903,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	PISO DA QUADRA	31,13%	20,00%	40,00%	40,00%	
		R\$ 59.190,71	R\$ 11.838,14	R\$ 23.676,28	R\$ 23.676,28	R\$ -
5	PNTURA	6,46%				100,00%
		R\$ 12.287,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.287,82
6	MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS	4,89%			50,00%	50,00%
		R\$ 9.297,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.648,68	R\$ 4.648,68
7	MURO DE FECHAMENTO	43,72%			100,00%	
		R\$ 83.133,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.133,55	R\$ -
8	EXECUÇÃO DE PASSEIO	3,06%			50,00%	50,00%
		R\$ 5.813,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.906,99	R\$ 2.906,99
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,31%				100,00%
		R\$ 13.902,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.902,88
PORCENTAGEM MENSAL DA OBRA		100,00%	9,65%	12,45%	60,15%	17,75%
		R\$ 190.143,95	R\$ 18.355,79	R\$ 23.676,28	R\$ 114.365,50	R\$ 33.746,37
PORCENTAGEM ACUMULADA		100,00%	9,65%	22,11%	82,25%	100,00%
		R\$ 190.143,95	R\$ 18.355,79	R\$ 42.032,08	R\$ 156.397,58	R\$ 190.143,95

Laranjal Paulista, 11 novembro de 2025.

Antônio Valdecir Berto Filho
Prefeito do Município de Laranjal Paulista

Arnaldo Pereira Neto
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano