

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
Objeto: Execução de Piso Emborrachado na Maternidade Narizinho Arrebitado								
Endereço: Rua Humberto Capelli, 191 - Centro - Monteiro Lobato								
Data da Elaboração: 29 de setembro de 2026								
Fonte	CDHU Boletim Referencial de custos Versão 203 - Sinapi SP 06/2026 - FDE 04/26							
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PISO EMBORRACHADO NAS ESCOLAS, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	% ITEM	DIAS					VALOR (R\$)
			5	10	15	20	25	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9%	16.816,04	-	-	-	-	R\$ 16.816,04
			100%					
2	PREPARO DA BASE	29%	28.179,37	24.004,65	-	-	-	R\$ 52.184,02
			54%	46%				
3	DRENAGEM	7%	1.187,16	10.684,43	-	-	-	R\$ 11.871,59
			10%	90%				
4	REVESTIMENTOS	53%	-	-	42.126,03	42.126,03	9.361,34	R\$ 93.613,39
					45%	45%	10%	
5	SERVIÇOS FINAIS	2%		-	-	-	3.116,52	R\$ 3.116,52
							100%	
TOTAIS			46.182,57	34.689,08	42.126,03	42.126,03	12.477,86	R\$ 177.601,56
PORCENTAGEM NO MÊS			26%	20%	24%	24%	7%	
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)			26%	46%	69%	93%	100%	

RICARDO ALESSANDRO
 HENRIQUE DA
 SILVA:17824483819

Assinado de forma digital por
 RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE
 DA SILVA:17824483819
 Dados: 2026.10.27 10:46:47 -03'00'

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA

Eng. Civil - CREA 5070225050

SECRETÁRIO DE OBRAS