



Prefeitura Municipal de Dumont

Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ESCOPO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - ETAPA 2

LOCAL: RUA JOSÉ BETIOL, 276 - DUMONT - SP

ITEM	PRÉDIO	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,0%	10.895,64	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	10.895,64
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	100,0%	1.509,83		0,00		0,00		0,00	100,0%	1.509,83
1.2	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	100,0%	5.553,45		0,00		0,00		0,00	100,0%	5.553,45
1.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	100,0%	3.832,36		0,00		0,00		0,00	100,0%	3.832,36
2	ALTEAMENTO MURO DE DIVISA	0,5%	618,53	57,3%	72.368,03	23,2%	29.317,75	19,0%	24.069,55	100,0%	126.373,86
2.1	Limpeza de superfície com hidrojateamento	100,0%	294,18		0,00		0,00		0,00	100,0%	294,18
2.2	Limpeza de armadura com escova de aço	100,0%	36,96		0,00		0,00		0,00	100,0%	36,96
2.3	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	100,0%	287,39		0,00		0,00		0,00	100,0%	287,39
2.4	Concreto usinado, fck = 25 MPa		0,00	100,0%	4.734,05		0,00		0,00	100,0%	4.734,05
2.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação		0,00	100,0%	1.747,65		0,00		0,00	100,0%	1.747,65
2.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa		0,00	100,0%	9.321,22		0,00		0,00	100,0%	9.321,22
2.7	Forma em madeira comum para estrutura		0,00	100,0%	14.992,39		0,00		0,00	100,0%	14.992,39
2.8	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C		0,00	100,0%	15.806,04		0,00		0,00	100,0%	15.806,04
2.9	Chapisco		0,00	100,0%	1.984,43		0,00		0,00	100,0%	1.984,43
2.10	Emboço desempenado com argamassa industrializada		0,00	100,0%	14.837,27		0,00		0,00	100,0%	14.837,27



Prefeitura Municipal de Dumont

Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ESCOPO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - ETAPA 2

LOCAL: RUA JOSÉ BETIOL, 276 - DUMONT - SP

ITEM	PRÉDIO	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL	
2.11	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m		0,00		0,00	100,0%	12.554,98		0,00	100,0%	12.554,98
2.12	Contra-Rufo - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m		0,00		0,00	100,0%	12.554,98		0,00	100,0%	12.554,98
2.13	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m		0,00		0,00	100,0%	2.159,88		0,00	100,0%	2.159,88
2.14	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck		0,00	100,0%	5.127,54		0,00		0,00	100,0%	5.127,54
2.15	Acrílico para quadras e pisos cimentados		0,00		0,00		0,00	100,0%	2.157,92	100,0%	2.157,92
2.16	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas		0,00		0,00	100,0%	2.047,91		0,00	100,0%	2.047,91
2.17	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo		0,00		0,00		0,00	100,0%	12.761,04	100,0%	12.761,04
2.18	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm		0,00	100,0%	3.364,00		0,00		0,00	100,0%	3.364,00
2.19	Caixa de ferro estampada 4' x 2'		0,00	100,0%	453,44		0,00		0,00	100,0%	453,44
2.20	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		0,00		0,00		0,00	100,0%	1.170,15	100,0%	1.170,15
2.21	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED		0,00		0,00		0,00	100,0%	7.980,44	100,0%	7.980,44
3	CALÇADA E GRADIL FRONTAL	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	194.936,08	100,0%	194.936,08
3.1	Gradil de Fechamento com Portões - Grade em barra chata soldada de 1 1/2' x 1/4', sob medida - Contendo 3 portões para veículos e 1 portão para pedestre - Pintado com esmalte		0,00		0,00		0,00	100,0%	178.969,00	100,0%	178.969,00



Prefeitura Municipal de Dumont

Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ESCOPO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - ETAPA 2

LOCAL: RUA JOSÉ BETIOL, 276 - DUMONT - SP

ITEM	PRÉDIO		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL
3.2	Demolição manual de concreto simples		0,00		0,00		0,00	100,0%	1.740,23	100,0%	1.740,23
3.3	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck		0,00		0,00		0,00	100,0%	6.804,84	100,0%	6.804,84
3.4	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af 12/2020		0,00		0,00		0,00	100,0%	2.144,46	100,0%	2.144,46
3.5	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões		0,00		0,00		0,00	100,0%	1.128,84	100,0%	1.128,84
3.6	Dreno com pedra britada		0,00		0,00		0,00	100,0%	54,33	100,0%	54,33
3.7	Acrílico para quadras e pisos cimentados		0,00		0,00		0,00	100,0%	2.863,80	100,0%	2.863,80
3.8	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal		0,00		0,00		0,00	100,0%	1.230,58	100,0%	1.230,58
4	CAIXA DRENAGEM - FUNDO (AP E ESG)	2,6%	999,11	33,6%	12.815,63	40,6%	15.461,85	23,2%	8.826,47	100,0%	38.103,06
4.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	100,0%	908,92		0,00		0,00		0,00	100,0%	908,92
4.2	Lastro de pedra britada	100,0%	90,19		0,00		0,00		0,00	100,0%	90,19
4.3	Forma em madeira comum para estrutura		0,00	100,0%	6.278,07		0,00		0,00	100,0%	6.278,07
4.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa		0,00	100,0%	2.972,24		0,00		0,00	100,0%	2.972,24
4.5	Concreto usinado, fck = 20 MPa		0,00	100,0%	1.440,37		0,00		0,00	100,0%	1.440,37
4.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura		0,00	100,0%	384,95		0,00		0,00	100,0%	384,95



Prefeitura Municipal de Dumont

Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ESCOPO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - ETAPA 2

LOCAL: RUA JOSÉ BETIOL, 276 - DUMONT - SP

ITEM	PRÉDIO	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL	
4.7	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação		0,00		0,00	100,0%	203,93		0,00	100,0%	203,93
4.8	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal		0,00		0,00	100,0%	633,50		0,00	100,0%	633,50
4.9	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa		0,00		0,00	100,0%	513,92		0,00	100,0%	513,92
4.10	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões		0,00		0,00	100,0%	14.110,50		0,00	100,0%	14.110,50
4.11	Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv		0,00		0,00		0,00	100,0%	6.568,78	100,0%	6.568,78
4.12	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm		0,00	100,0%	1.740,00		0,00		0,00	100,0%	1.740,00
4.13	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C		0,00		0,00		0,00	100,0%	1.127,25	100,0%	1.127,25
4.14	Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch		0,00		0,00		0,00	100,0%	1.130,44	100,0%	1.130,44
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / FINAIS	0,0%	0,00	0,0%	0,00	3,0%	211,31	97,0%	6.719,98	100,0%	6.931,29
5.1	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)		0,00		0,00	100,0%	211,31		0,00	100,0%	211,31



Prefeitura Municipal de Dumont

Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ESCOPO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - ETAPA 2

LOCAL: RUA JOSÉ BETIOL, 276 - DUMONT - SP

ITEM	PRÉDIO	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL	
5.2	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)		0,00		0,00		0,00	100,0%	1.621,03	100,0%	1.621,03
5.3	Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m		0,00		0,00		0,00	100,0%	523,15	100,0%	523,15
5.4	Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m		0,00		0,00		0,00	100,0%	369,90	100,0%	369,90
5.5	Arbusto Moréia - h= 0,50 m		0,00		0,00		0,00	100,0%	1.038,40	100,0%	1.038,40
5.6	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal		0,00		0,00		0,00	100,0%	3.167,50	100,0%	3.167,50
TOTALIZADOR MENSAL			12.513,28		85.183,66		44.990,91		234.552,08		377.239,93
ACUMULADO			12.513,28		97.696,94		142.687,85		377.239,93		

Dumont, 05 de fevereiro de 2024

Alan Francisco Ferracini
Prefeito Municipal

Salvador Noboa Filho
Engenheiro Civil