

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Contratação empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a Construção de Escola em Tempo Integral, Guararapes /SP - FNDE- Escola 13 salas.

Cronograma mensal				
Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	ago/25	2,21%	2,21%	R\$ 278.657,07
2	set/25	0,95%	3,16%	R\$ 397.878,29
3	out/25	8,31%	11,47%	R\$ 1.444.415,95
4	nov/25	9,76%	21,23%	R\$ 2.672.831,79
5	dez/25	2,83%	24,06%	R\$ 3.029.342,88
6	jan/26	2,22%	26,29%	R\$ 3.309.446,55
7	fev/26	2,96%	29,24%	R\$ 3.682.042,33
8	mar/26	2,22%	31,47%	R\$ 3.962.145,99
9	abr/26	2,08%	33,55%	R\$ 4.224.562,44
10	mai/26	2,78%	36,33%	R\$ 4.574.040,78
11	jun/26	3,23%	39,56%	R\$ 4.980.996,92
12	jul/26	3,05%	42,61%	R\$ 5.365.135,47
13	ago/26	4,09%	46,70%	R\$ 5.879.637,59
14	set/26	2,94%	49,64%	R\$ 6.249.808,27
15	out/26	2,77%	52,41%	R\$ 6.598.505,92
16	nov/26	2,77%	55,18%	R\$ 6.947.203,55
17	dez/26	4,24%	59,42%	R\$ 7.481.502,00
18	jan/27	5,52%	64,94%	R\$ 8.175.932,28
19	fev/27	7,41%	72,35%	R\$ 9.109.314,02
20	mar/27	7,21%	79,56%	R\$ 10.017.225,16
21	abr/27	7,20%	86,76%	R\$ 10.923.832,56
22	mai/27	7,54%	94,30%	R\$ 11.872.803,47
23	jun/27	3,41%	97,71%	R\$ 12.302.462,76
24	jul/27	2,29%	100,00%	R\$ 12.590.627,42

Visão por Macrosserviço							
Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			1	ago/25	21,97%	21,97%	R\$ 227.288,70
			2	set/25	3,53%	25,50%	R\$ 263.808,00
			3	out/25	3,53%	29,03%	R\$ 300.327,30
			4	nov/25	3,53%	32,56%	R\$ 336.846,61
			5	dez/25	3,53%	36,09%	R\$ 373.365,91
			6	jan/26	3,53%	39,62%	R\$ 409.885,22
			7	fev/26	3,53%	43,15%	R\$ 446.404,52
			8	mar/26	3,53%	46,68%	R\$ 482.923,82
			9	abr/26	3,52%	50,20%	R\$ 519.339,67
			10	mai/26	3,52%	53,72%	R\$ 555.755,52

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.034.541,18	11	jun/26	3,52%	57,24%	R\$ 592.171,37
			12	jul/26	3,52%	60,76%	R\$ 628.587,22
			13	ago/26	3,52%	64,28%	R\$ 665.003,07
			14	set/26	3,52%	67,80%	R\$ 701.418,92
			15	out/26	3,22%	71,02%	R\$ 734.731,15
			16	nov/26	3,22%	74,24%	R\$ 768.043,37
			17	dez/26	3,22%	77,46%	R\$ 801.355,60
			18	jan/27	3,22%	80,68%	R\$ 834.667,82
			19	fev/27	3,22%	83,90%	R\$ 867.980,05
			20	mar/27	3,22%	87,12%	R\$ 901.292,28
			21	abr/27	3,22%	90,34%	R\$ 934.604,50
			22	mai/27	3,22%	93,56%	R\$ 967.916,73
			23	jun/27	3,22%	96,78%	R\$ 1.001.228,95
			24	jul/27	3,22%	100,00%	R\$ 1.034.541,18
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 102.736,73	1	ago/25	50,00%	50,00%	R\$ 51.368,37
			2	set/25	50,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			3	out/25	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			4	nov/25	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			5	dez/25	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			6	jan/26	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			7	fev/26	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			8	mar/26	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			9	abr/26	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			10	mai/26	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			11	jun/26	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			12	jul/26	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			13	ago/26	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			14	set/26	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			15	out/26	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			16	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			17	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			18	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			19	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			20	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			21	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			22	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 102.736,73
3	FUNDAÇÕES	R\$ 2.201.914,89	1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	45,87%	45,87%	R\$ 1.010.018,36
			4	nov/25	54,13%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			5	dez/25	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			6	jan/26	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			7	fev/26	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			8	mar/26	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			9	abr/26	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			10	mai/26	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			11	jun/26	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			12	jul/26	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			13	ago/26	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89

			14	set/26	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			15	out/26	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			16	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			17	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			18	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			19	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			20	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			21	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			22	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.201.914,89
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.606.491,01					
			1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	5,37%	5,37%	R\$ 139.968,57
			6	jan/26	5,37%	10,74%	R\$ 279.937,13
			7	fev/26	5,37%	16,11%	R\$ 419.905,70
			8	mar/26	5,37%	21,48%	R\$ 559.874,27
			9	abr/26	6,73%	28,21%	R\$ 735.291,11
			10	mai/26	6,73%	34,94%	R\$ 910.707,96
			11	jun/26	6,73%	41,67%	R\$ 1.086.124,80
			12	jul/26	6,73%	48,40%	R\$ 1.261.541,65
			13	ago/26	12,10%	60,50%	R\$ 1.576.927,06
			14	set/26	12,10%	72,60%	R\$ 1.892.312,47
			15	out/26	12,10%	84,70%	R\$ 2.207.697,89
			16	nov/26	12,10%	96,80%	R\$ 2.523.083,30
			17	dez/26	3,20%	100,00%	R\$ 2.606.491,01
			18	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.606.491,01
			19	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.606.491,01
			20	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.606.491,01
			21	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.606.491,01
			22	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.606.491,01
			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.606.491,01
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.606.491,01
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 514.841,92					
			1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	16,96%	16,96%	R\$ 87.317,19
			6	jan/26	16,96%	33,92%	R\$ 174.634,38
			7	fev/26	16,96%	50,88%	R\$ 261.951,57
			8	mar/26	16,96%	67,84%	R\$ 349.268,76
			9	abr/26	7,44%	75,28%	R\$ 387.573,00
			10	mai/26	0,00%	75,28%	R\$ 387.573,00
			11	jun/26	0,00%	75,28%	R\$ 387.573,00
			12	jul/26	0,00%	75,28%	R\$ 387.573,00
			13	ago/26	0,00%	75,28%	R\$ 387.573,00
			14	set/26	0,00%	75,28%	R\$ 387.573,00
			15	out/26	0,00%	75,28%	R\$ 387.573,00
			16	nov/26	0,00%	75,28%	R\$ 387.573,00

			17	dez/26	0,00%	75,28%	R\$ 387.573,00
			18	jan/27	0,00%	75,28%	R\$ 387.573,00
			19	fev/27	0,00%	75,28%	R\$ 387.573,00
			20	mar/27	0,00%	75,28%	R\$ 387.573,00
			21	abr/27	8,24%	83,52%	R\$ 429.995,97
			22	mai/27	8,24%	91,76%	R\$ 472.418,95
			23	jun/27	8,24%	100,00%	R\$ 514.841,92
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 514.841,92
6	ESQUADRIAS	R\$ 826.625,05					
			1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	fev/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	mar/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	jan/27	19,68%	19,68%	R\$ 162.679,81
			19	fev/27	19,68%	39,36%	R\$ 325.359,62
			20	mar/27	25,43%	64,79%	R\$ 535.570,37
			21	abr/27	25,44%	90,23%	R\$ 745.863,78
			22	mai/27	7,85%	98,08%	R\$ 810.753,85
			23	jun/27	0,00%	98,08%	R\$ 810.753,85
			24	jul/27	1,92%	100,00%	R\$ 826.625,05
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 961.555,40					
			1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	fev/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	mar/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	dez/26	21,83%	21,83%	R\$ 209.907,54
			18	jan/27	21,83%	43,66%	R\$ 419.815,09
			19	fev/27	21,83%	65,49%	R\$ 629.722,63

			20	mar/27	21,82%	87,31%	R\$ 839.534,02
			21	abr/27	0,00%	87,31%	R\$ 839.534,02
			22	mai/27	12,69%	100,00%	R\$ 961.555,40
			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 961.555,40
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 961.555,40
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 148.305,92	1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	62,51%	62,51%	R\$ 92.706,03
			6	jan/26	2,71%	65,22%	R\$ 96.725,12
			7	fev/26	2,71%	67,93%	R\$ 100.744,21
			8	mar/26	2,71%	70,64%	R\$ 104.763,30
			9	abr/26	0,00%	70,64%	R\$ 104.763,30
			10	mai/26	0,00%	70,64%	R\$ 104.763,30
			11	jun/26	14,68%	85,32%	R\$ 126.534,61
			12	jul/26	14,68%	100,00%	R\$ 148.305,92
			13	ago/26	0,00%	100,00%	R\$ 148.305,92
			14	set/26	0,00%	100,00%	R\$ 148.305,92
			15	out/26	0,00%	100,00%	R\$ 148.305,92
			16	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 148.305,92
			17	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 148.305,92
			18	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 148.305,92
			19	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 148.305,92
			20	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 148.305,92
			21	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 148.305,92
			22	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 148.305,92
			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 148.305,92
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 148.305,92
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 722.324,56	1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	1,70%	1,70%	R\$ 12.279,52
			7	fev/26	1,70%	3,40%	R\$ 24.559,04
			8	mar/26	1,70%	5,10%	R\$ 36.838,55
			9	abr/26	1,70%	6,80%	R\$ 49.118,07
			10	mai/26	11,65%	18,45%	R\$ 133.268,88
			11	jun/26	11,65%	30,10%	R\$ 217.419,69
			12	jul/26	11,65%	41,75%	R\$ 301.570,50
			13	ago/26	11,65%	53,40%	R\$ 385.721,32
			14	set/26	0,00%	53,40%	R\$ 385.721,32
			15	out/26	0,00%	53,40%	R\$ 385.721,32
			16	nov/26	0,00%	53,40%	R\$ 385.721,32
			17	dez/26	0,00%	53,40%	R\$ 385.721,32
			18	jan/27	0,00%	53,40%	R\$ 385.721,32
			19	fev/27	11,65%	65,05%	R\$ 469.872,13
			20	mar/27	11,65%	76,70%	R\$ 554.022,94
			21	abr/27	11,65%	88,35%	R\$ 638.173,75
			22	mai/27	11,65%	100,00%	R\$ 722.324,56

			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 722.324,56
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 722.324,56
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 701.052,17					
			1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	fev/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	mar/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			19	fev/27	25,00%	25,00%	R\$ 175.263,04
			20	mar/27	25,00%	50,00%	R\$ 350.526,09
			21	abr/27	25,00%	75,00%	R\$ 525.789,13
			22	mai/27	25,00%	100,00%	R\$ 701.052,17
			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 701.052,17
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 701.052,17
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 375.402,44					
			1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	fev/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	mar/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			19	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			20	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			21	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			22	mai/27	30,00%	30,00%	R\$ 112.620,73
			23	jun/27	40,00%	70,00%	R\$ 262.781,71
			24	jul/27	30,00%	100,00%	R\$ 375.402,44

12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 257.644,91	1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	5,00%	5,00%	R\$ 12.882,25
			3	out/25	0,00%	5,00%	R\$ 12.882,25
			4	nov/25	0,00%	5,00%	R\$ 12.882,25
			5	dez/25	0,00%	5,00%	R\$ 12.882,25
			6	jan/26	0,00%	5,00%	R\$ 12.882,25
			7	fev/26	10,00%	15,00%	R\$ 38.646,74
			8	mar/26	0,00%	15,00%	R\$ 38.646,74
			9	abr/26	0,00%	15,00%	R\$ 38.646,74
			10	mai/26	0,00%	15,00%	R\$ 38.646,74
			11	jun/26	0,00%	15,00%	R\$ 38.646,74
			12	jul/26	0,00%	15,00%	R\$ 38.646,74
			13	ago/26	0,00%	15,00%	R\$ 38.646,74
			14	set/26	0,00%	15,00%	R\$ 38.646,74
			15	out/26	0,00%	15,00%	R\$ 38.646,74
			16	nov/26	0,00%	15,00%	R\$ 38.646,74
			17	dez/26	25,00%	40,00%	R\$ 103.057,96
			18	jan/27	25,00%	65,00%	R\$ 167.469,19
			19	fev/27	35,00%	100,00%	R\$ 257.644,91
			20	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 257.644,91
			21	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 257.644,91
			22	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 257.644,91
			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 257.644,91
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 257.644,91
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 194.164,78	1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	fev/26	10,00%	10,00%	R\$ 19.416,48
			8	mar/26	0,00%	10,00%	R\$ 19.416,48
			9	abr/26	0,00%	10,00%	R\$ 19.416,48
			10	mai/26	0,00%	10,00%	R\$ 19.416,48
			11	jun/26	0,00%	10,00%	R\$ 19.416,48
			12	jul/26	0,00%	10,00%	R\$ 19.416,48
			13	ago/26	0,00%	10,00%	R\$ 19.416,48
			14	set/26	0,00%	10,00%	R\$ 19.416,48
			15	out/26	0,00%	10,00%	R\$ 19.416,48
			16	nov/26	0,00%	10,00%	R\$ 19.416,48
			17	dez/26	30,00%	40,00%	R\$ 77.665,91
			18	jan/27	30,00%	70,00%	R\$ 135.915,35
			19	fev/27	0,00%	70,00%	R\$ 135.915,35
			20	mar/27	0,00%	70,00%	R\$ 135.915,35
			21	abr/27	30,00%	100,00%	R\$ 194.164,78
			22	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 194.164,78
			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 194.164,78
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 194.164,78
			1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	5,00%	5,00%	R\$ 4.731,11
			3	out/25	0,00%	5,00%	R\$ 4.731,11

14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 94.622,27	4	nov/25	0,00%	5,00%	R\$ 4.731,11
			5	dez/25	0,00%	5,00%	R\$ 4.731,11
			6	jan/26	0,00%	5,00%	R\$ 4.731,11
			7	fev/26	50,00%	55,00%	R\$ 52.042,25
			8	mar/26	0,00%	55,00%	R\$ 52.042,25
			9	abr/26	0,00%	55,00%	R\$ 52.042,25
			10	mai/26	15,00%	70,00%	R\$ 66.235,59
			11	jun/26	15,00%	85,00%	R\$ 80.428,93
			12	jul/26	15,00%	100,00%	R\$ 94.622,27
			13	ago/26	0,00%	100,00%	R\$ 94.622,27
			14	set/26	0,00%	100,00%	R\$ 94.622,27
			15	out/26	0,00%	100,00%	R\$ 94.622,27
			16	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 94.622,27
			17	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 94.622,27
			18	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 94.622,27
			19	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 94.622,27
			20	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 94.622,27
			21	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 94.622,27
			22	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 94.622,27
			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 94.622,27
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 94.622,27
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 93.497,89	1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	fev/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	mar/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			19	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			20	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			21	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			22	mai/27	30,00%	30,00%	R\$ 28.049,37
			23	jun/27	30,00%	60,00%	R\$ 56.098,73
			24	jul/27	40,00%	100,00%	R\$ 93.497,89
			1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.326,14	7	fev/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	mar/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	dez/26	40,00%	40,00%	R\$ 1.730,46
			18	jan/27	0,00%	40,00%	R\$ 1.730,46
			19	fev/27	0,00%	40,00%	R\$ 1.730,46
			20	mar/27	0,00%	40,00%	R\$ 1.730,46
			21	abr/27	0,00%	40,00%	R\$ 1.730,46
			22	mai/27	60,00%	100,00%	R\$ 4.326,14
			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 4.326,14
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 4.326,14
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 185.066,36	1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	fev/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	mar/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	dez/26	45,00%	45,00%	R\$ 83.279,86
			18	jan/27	50,00%	95,00%	R\$ 175.813,04
			19	fev/27	0,00%	95,00%	R\$ 175.813,04
			20	mar/27	0,00%	95,00%	R\$ 175.813,04
			21	abr/27	0,00%	95,00%	R\$ 175.813,04
			22	mai/27	0,00%	95,00%	R\$ 175.813,04
			23	jun/27	0,00%	95,00%	R\$ 175.813,04
			24	jul/27	5,00%	100,00%	R\$ 185.066,36
			1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,89%	0,89%	R\$ 7.226,93
			3	out/25	0,00%	0,89%	R\$ 7.226,93
			4	nov/25	0,00%	0,89%	R\$ 7.226,93
			5	dez/25	0,00%	0,89%	R\$ 7.226,93
			6	jan/26	0,00%	0,89%	R\$ 7.226,93
			7	fev/26	0,00%	0,89%	R\$ 7.226,93
			8	mar/26	0,00%	0,89%	R\$ 7.226,93
			9	abr/26	0,00%	0,89%	R\$ 7.226,93

18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	R\$ 812.014,26	10	mai/26	4,84%	5,73%	R\$ 46.528,42
			11	jun/26	7,65%	13,38%	R\$ 108.647,51
			12	jul/26	4,84%	18,22%	R\$ 147.949,00
			13	ago/26	4,84%	23,06%	R\$ 187.250,49
			14	set/26	0,00%	23,06%	R\$ 187.250,49
			15	out/26	0,00%	23,06%	R\$ 187.250,49
			16	nov/26	0,00%	23,06%	R\$ 187.250,49
			17	dez/26	0,00%	23,06%	R\$ 187.250,49
			18	jan/27	0,00%	23,06%	R\$ 187.250,49
			19	fev/27	18,00%	41,06%	R\$ 333.413,06
			20	mar/27	18,00%	59,06%	R\$ 479.575,62
			21	abr/27	18,00%	77,06%	R\$ 625.738,19
			22	mai/27	18,01%	95,07%	R\$ 771.981,96
			23	jun/27	4,93%	100,00%	R\$ 812.014,26
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 812.014,26
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 73.477,68	1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	fev/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	mar/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	ago/26	25,00%	25,00%	R\$ 18.369,42
			14	set/26	25,00%	50,00%	R\$ 36.738,84
			15	out/26	0,00%	50,00%	R\$ 36.738,84
			16	nov/26	0,00%	50,00%	R\$ 36.738,84
			17	dez/26	0,00%	50,00%	R\$ 36.738,84
			18	jan/27	25,00%	75,00%	R\$ 55.108,26
			19	fev/27	25,00%	100,00%	R\$ 73.477,68
			20	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 73.477,68
			21	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 73.477,68
			22	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 73.477,68
			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 73.477,68
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 73.477,68
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO	R\$ 244.107,95	1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	2,66%	2,66%	R\$ 6.493,27
			3	out/25	0,00%	2,66%	R\$ 6.493,27
			4	nov/25	0,00%	2,66%	R\$ 6.493,27
			5	dez/25	0,00%	2,66%	R\$ 6.493,27
			6	jan/26	0,00%	2,66%	R\$ 6.493,27
			7	fev/26	0,00%	2,66%	R\$ 6.493,27
			8	mar/26	0,00%	2,66%	R\$ 6.493,27
			9	abr/26	0,00%	2,66%	R\$ 6.493,27
			10	mai/26	0,00%	2,66%	R\$ 6.493,27
			11	jun/26	5,28%	7,94%	R\$ 19.382,17
			12	jul/26	5,28%	13,22%	R\$ 32.271,07

	ESTRUTURADO		13	ago/26	3,08%	16,30%	R\$ 39.789,60
			14	set/26	0,00%	16,30%	R\$ 39.789,60
			15	out/26	0,00%	16,30%	R\$ 39.789,60
			16	nov/26	0,00%	16,30%	R\$ 39.789,60
			17	dez/26	0,00%	16,30%	R\$ 39.789,60
			18	jan/27	14,59%	30,89%	R\$ 75.404,95
			19	fev/27	0,00%	30,89%	R\$ 75.404,95
			20	mar/27	14,60%	45,49%	R\$ 111.044,71
			21	abr/27	14,60%	60,09%	R\$ 146.684,47
			22	mai/27	14,60%	74,69%	R\$ 182.324,23
			23	jun/27	0,00%	74,69%	R\$ 182.324,23
			24	jul/27	25,31%	100,00%	R\$ 244.107,95
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.982,98	1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	fev/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	mar/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	jan/27	50,00%	50,00%	R\$ 5.991,49
			19	fev/27	0,00%	50,00%	R\$ 5.991,49
			20	mar/27	0,00%	50,00%	R\$ 5.991,49
			21	abr/27	50,00%	100,00%	R\$ 11.982,98
			22	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 11.982,98
			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 11.982,98
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 11.982,98
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 66.802,98	1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	fev/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	mar/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	ago/26	20,00%	20,00%	R\$ 13.360,60
			14	set/26	0,00%	20,00%	R\$ 13.360,60
			15	out/26	0,00%	20,00%	R\$ 13.360,60

			16	nov/26	0,00%	20,00%	R\$ 13.360,60
			17	dez/26	0,00%	20,00%	R\$ 13.360,60
			18	jan/27	20,00%	40,00%	R\$ 26.721,19
			19	fev/27	20,00%	60,00%	R\$ 40.081,79
			20	mar/27	20,00%	80,00%	R\$ 53.442,38
			21	abr/27	20,00%	100,00%	R\$ 66.802,98
			22	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 66.802,98
			23	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 66.802,98
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 66.802,98
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 339.203,65					
			1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	fev/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	mar/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			19	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			20	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			21	abr/27	30,00%	30,00%	R\$ 101.761,10
			22	mai/27	30,00%	60,00%	R\$ 203.522,19
			23	jun/27	40,00%	100,00%	R\$ 339.203,65
			24	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 339.203,65
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 17.924,30					
			1	ago/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	set/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	out/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	nov/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	dez/25	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	jan/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	fev/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	mar/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

			19	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			20	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			21	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			22	mai/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			23	jun/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			24	jul/27	100,00%	100,00%	R\$ 17.924,30

Guararapes, 10 de fevereiro de 2025

Cristiano Gomes São Felício

Engenheiro Civil
CRE-SP: 2070230495