



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
CNPJ 48.664.304/0001-80

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	PROTEÇÃO DA CABECEIRA	577.497,01	% Período:	35,59%	32,20%	32,20%									
1.1.	CANTEIRO DE OBRA	24.416,53	% Período:	77,16%	11,42%	11,42%									
1.2.	TERRAPLANAGEM	521.221,43	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.3.	GUIA, SARJETA E PASSEIO	28.337,11	% Período:	33,31%	33,36%	33,33%									
1.4.	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	3.521,94	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 577.497,01			%:	35,59%	32,20%	32,20%									
Período:	Repass:			131.783,75	126.211,86	126.209,39									
	Contrapartida:			73.755,23	59.766,95	59.769,83									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			205.538,98	185.978,81	185.979,22									
Acumulado:	%:			35,59%	67,80%	100,00%									
	Repass:			131.783,75	257.995,61	384.205,00									
	Contrapartida:			73.755,23	133.522,18	193.292,01									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			205.538,98	391.517,79	577.497,01									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Local

sábado, 4 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT: