

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO													
OBJETO: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL - SP - 5ª ETAPA													
LOCAL: RUA JOAQUIM NASCIMENTO LOURENÇO, 179- PALMITAL SP - LOTE 14 / QUADRA 45													
REFERÊNCIA: CDHU 203 SINAPI 09/2026 SEM DESONERAÇÃO							BDI: 25,00%						
Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
LICITAÇÃO													
SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	R\$ 2.625,16	14,00%	R\$ 1.225,08	14,00%	R\$ 1.225,08	14,00%	R\$ 1.225,08	14,00%	R\$ 1.225,08	14,00%	R\$ 1.225,08	R\$ 8.750,54
SERVIÇOS DE COBERTURA	50,00%	R\$ 25.294,53	50,00%	R\$ 25.294,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 50.589,05
SERVIÇOS DE ALVENARIA	30,00%	R\$ 71.744,39	40,00%	R\$ 95.659,18	30,00%	R\$ 71.744,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 239.147,96
SERVIÇOS DE FORROS		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 35.208,64	50,00%	R\$ 35.208,64		R\$ -	R\$ 70.417,27
SERVIÇOS DE PISO E CONTRAPISOS		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 38.098,26	40,00%	R\$ 50.797,68	30,00%	R\$ 38.098,26		R\$ -	R\$ 126.994,20
SERVIÇOS DE ESQUADRIAS		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 49.830,55	40,00%	R\$ 66.440,73	30,00%	R\$ 49.830,55	R\$ 166.101,83
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ -	20,00%	R\$ 96.891,92	25,00%	R\$ 121.114,90	25,00%	R\$ 121.114,90	20,00%	R\$ 96.891,92	10,00%	R\$ 48.445,96	R\$ 484.459,60
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		R\$ -	30,00%	R\$ 9.337,49	30,00%	R\$ 9.337,49	20,00%	R\$ 6.224,99	20,00%	R\$ 6.224,99		R\$ -	R\$ 31.124,96
SERVIÇOS FINAIS		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 16.728,00	R\$ 16.728,00
TOTAL	8,34%	R\$ 99.664,08	19,12%	R\$ 228.408,19	20,22%	R\$ 241.520,11	22,14%	R\$ 264.401,83	20,44%	R\$ 244.089,61	9,73%	R\$ 116.229,58	R\$ 1.194.313,41
ACUMULADO	8,34%	R\$ 99.664,08	27,47%	R\$ 328.072,27	47,69%	R\$ 569.592,38	69,83%	R\$ 833.994,21	90,27%	R\$ 1.078.083,83	100,00%	R\$ 1.194.313,41	

PALMITAL,20 DE OUTUBRO DE 2026.

REINALDO AP. DA SILVA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SP 5069369000