



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITÁPOLIS - SP
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - DISTRITO E TAPINAS
DISTRITO DE TAPINAS

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	PESO %	1			2			3			4			5			6			7			8								
				R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.						
				01	COLETORES (EMISSÁRIO DISTRITO)	R\$ 489.417,62	12,27%	R\$ 195.767,05	40,00	40,00	R\$ 195.767,05	40,00	80,00	R\$ 97.883,52	20,00	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 207.941,03	5,21%	R\$ 50.529,67	24,30	24,30	R\$ 62.382,31	30,00	54,30	R\$ 62.382,31	30,00	84,30	R\$ 32.646,74	15,70	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00
03	OBRA CIVIL	R\$ 435.052,91	10,90%	R\$ 2.175,26	0,50	0,50	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 217.526,45	50,00	50,00	R\$ 174.021,16	40,00	90,00	R\$ 41.330,03	9,50	99,50	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00
04	ELETRICA	R\$ 259.907,00	6,51%	R\$ 0,00	-	-	R\$ 77.972,10	30,00	30,00	R\$ 77.972,10	30,00	60,00	R\$ 51.981,40	20,00	80,00	R\$ 25.990,70	10,00	90,00	R\$ 25.990,70	10,00	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00
05	POSTE DE ENTRADA	R\$ 58.893,18	1,48%	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 23.557,27	40,00	40,00	R\$ 35.335,91	60,00	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00
06	EQUIPAMENTOS (HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS)	R\$ 2.429.316,00	60,88%	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 728.794,80	30,00	30,00	R\$ 728.794,80	30,00	30,00	R\$ 971.726,40	40,00	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00
07	EMISSÁRIO FINAL (ETE - CÔRREGO)	R\$ 66.068,89	1,66%	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 13.213,78	20,00	20,00	R\$ 26.427,56	40,00	60,00	R\$ 19.820,67	30,00	90,00	R\$ 6.606,89	10,00	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00	R\$ 0,00	-	100,00
08	OPERAÇÃO ASSISTIDA	R\$ 43.589,05	1,09%	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 21.794,53	50,00	50,00	R\$ 21.794,53	50,00	50,00	R\$ 21.794,53	50,00	50,00	R\$ 21.794,53	50,00	100,00
ORÇAMENTO		R\$ 3.990.185,69	100,00%																														
TOTALS	% EXECUTADO NO PERÍODO			6,23%			8,42%			6,30%			26,50%			24,36%			27,09%			0,55%			0,55%								
	% ACUMULADO NO PERÍODO			6,23%			14,65%			20,95%			47,45%			71,82%			98,91%			99,45%			100,00%								
	VALOR (R\$) EXECUTADO NO PERÍODO			R\$ 248.471,98			R\$ 336.121,46			R\$ 251.451,71			R\$ 1.057.376,95			R\$ 972.184,60			R\$ 1.080.989,93			R\$ 21.794,53			R\$ 21.794,53								
	VALOR (R\$) ACUMULADO NO PERÍODO			R\$ 248.471,98			R\$ 584.593,44			R\$ 836.045,16			R\$ 1.893.422,11			R\$ 2.865.606,71			R\$ 3.946.596,63			R\$ 3.968.391,16			R\$ 3.990.185,69								

Itápolis, 19 de setembro de 2024

Vladimir do Carmo Reggiani
 Prefeito Municipal de Itápolis

Miriam Baggio Mercaldi
 CREA/SP 5071252260
 Engenheira Civil e Responsável
 Técnica