



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITÁPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITÁPOLIS - SP

REFORMA GINÁSIO ESPORTES CARLOS ANTONIO DULTRA "DULTRÃO"

Rua Fermino Benedito Gonçalves, 251

LOCAL:

OBJETO:

ENDEREÇO:

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	PESO %	1			2			3			4			5			6		
				R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.
				R\$ 1.469,82	100,00	100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00
01	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 1.469,82	0,36%	R\$ 1.469,82	100,00	100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00
02	PINTURA EXTERNA	66.007,25	16,07%	R\$ 19.802,18	30,00	30,00	R\$ 19.802,18	30,00	60,00	R\$ 9.901,09	15,00	75,00	R\$ 3.300,36	5,00	80,00	R\$ 6.600,73	10,00	90,00	R\$ 6.600,73	10,00	100,00
03	ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	69.219,89	16,85%	R\$ 20.765,97	30,00	30,00	R\$ 20.765,97	30,00	60,00	R\$ 6.921,99	10,00	70,00	R\$ 13.843,98	20,00	90,00	R\$ 6.921,99	10,00	100,00	R\$ 0,00		100,00
04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.313,74	2,27%	R\$ 0,00		-	R\$ 9.313,74	100,00	100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00
05	CONSTRUÇÃO CIVIL	31.600,17	7,69%	R\$ 0,00		-	R\$ 15.800,09	50,00	50,00	R\$ 6.320,03	20,00	70,00	R\$ 9.480,05	30,00	100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00
06	TELHADO	184.425,80	44,89%	R\$ 18.442,58	10,00	10,00	R\$ 36.885,16	20,00	30,00	R\$ 36.885,16	20,00	50,00	R\$ 36.885,16	20,00	70,00	R\$ 36.885,16	20,00	90,00	R\$ 18.442,58	10,00	100,00
07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.745,03	1,40%	R\$ 0,00		-	R\$ 5.745,03	100,00	100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00	R\$ 0,00		100,00
08	MANUTENÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	15.450,67	3,76%	R\$ 0,00		-	R\$ 4.635,20	30,00	30,00	R\$ 4.635,20	30,00	60,00	R\$ 4.635,20	30,00	90,00	R\$ 1.545,07	10,00	100,00	R\$ 0,00		100,00
09	DRENAGEM	13.260,02	3,23%	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 13.260,02	100,00	100,00
10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	14.371,21	3,50%	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 7.185,61	50,00	50,00	R\$ 7.185,61	50,00	100,00
ORÇAMENTO		R\$ 410.863,60	100,00%																		
TOTAIS	% EXECUTADO NO PERÍODO			14,72%			27,49%			15,74%			16,59%			14,39%			11,07%		
	% ACUMULADO NO PERÍODO			14,72%			42,21%			57,95%			74,53%			88,93%			100,00%		
	VALOR (R\$) EXECUTADO NO PERÍODO			R\$ 60.480,54			R\$ 112.947,36			R\$ 64.663,47			R\$ 68.144,75			R\$ 59.138,55			R\$ 45.488,93		
	VALOR (R\$) ACUMULADO NO PERÍODO			R\$ 60.480,54			R\$ 173.427,90			R\$ 238.091,37			R\$ 306.236,12			R\$ 365.374,67			R\$ 410.863,60		

Itápolis, 14 de Agosto de 2024

Vladimir do Carmo Reggiani
Prefeito Municipal de Itápolis

Luciana Marina Leal
CREA/SP 5060488487
Eng. Civil e resp. técnica

Adriana M. C. Crescente
CREA/SP 5061991550
Eng. Civil e resp. técnica