

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS									
IMPACTO ENGENHARIA E ARQUITETURA									
CNPJ: 49979255/0001-37									
OBJETO:	ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE /PSCIP							BDI:	22,47%
LOCAL:	CENTRO DO ISOSO							PREÇO SINAPI:	NÃO DESONERADO
DATA BASE SINAPI:	04/2026							LOCALIDADE SINAPI:	São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CENTRO DO ISOSO								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.327,36	10,40	50	50	25	75	25	100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 15.347,58	3,24	100	100	0	100	0	100,00
3	CONTRUÇÃO/MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 46.122,82	9,73	100	100	0	100	0	100,00
4	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 7.850,06	1,66	0	0	100	100	0	100,00
5	FORRO	R\$ 81.250,48	17,13	0	0	100	100	0	100,00
6	REVESTIMENTO	R\$ 44.308,81	9,34	0	0	75	75	25	100,00
7	PISO	R\$ 129.958,90	27,41	25	25	50	75	25	100,00
8	ESQUADRIAS	R\$ 30.157,55	6,36	100	100	0	100	0	100,00
9	INSTALAÇÕES DE ACESSÓRIOS	R\$ 24.113,80	5,09	0	0	0	0	100	100,00
10	INSTALAÇÕES	R\$ 23.476,46	4,95	0	0	25	25	75	100,00
11	PSCIP	R\$ 9.505,29	2,00	0	0	0	0	100	100,00
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 12.768,42	2,69	0	0	0	0	100	100,00
		100%	100%	31,38%	31,38%	43,34%	74,72%	25,28%	100,00%
Total (R\$):		474.187,54	-	148.781,36	148.781,36	205.512,55	354.293,91	119.893,63	474.187,54

KIMBERLY PIMENTEL

RESP. TÉCNICO - CREA-SP: 507132016

KIMBERLY
PIMENTEL:115
29781604

Assinado de forma
digital por KIMBERLY
PIMENTEL:11529781604
Dados: 2026.05.29
04:46:08 -03'00'