

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra	PLANILHA DE ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO - BASE DESCENTRALIZADA SAMU									Folha :-	ÚNICA
Propr.	Prefeitura municipal de Itápolis									Data :-	janeiro/2026
ITEM	SERVIÇOS	DISCRIMINAÇÃO	R\$	PESO	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	CONSTRUÇÃO	48.229,57	6,47	48.229,57						R\$ 48.229,57
					100%						100%
2	INFRAESTRUTURA	CONSTRUÇÃO	66.531,13	8,92	49.898,35	16.632,78					R\$ 66.531,13
					75%	25%					100%
3	COBERTURA	CONSTRUÇÃO	100.017,16	13,41				100.017,16			R\$ 100.017,16
								100%			100%
4	SUPERESTRUTURA	CONSTRUÇÃO	97.922,51	13,13		48.961,26	48.961,25				R\$ 97.922,51
						50%	50%				100%
5	ALVENARIA-VEDAÇÃO	CONSTRUÇÃO	126.775,58	16,99		63.387,79	63.387,79				R\$ 126.775,58
						50%	50%				100%
6	REVESTIMENTOS	CONSTRUÇÃO	152.196,81	20,40					76.098,41	76.098,40	R\$ 152.196,81
									50%	50%	100%
7	ESQUADRIAS	CONSTRUÇÃO	86.915,27	11,65				43.457,64	43.457,64		R\$ 86.915,27
								50%	50%		100%
8	ELÉTRICA	CONSTRUÇÃO	20.657,28	2,77			5.164,32	5.164,32		10.328,64	R\$ 20.657,28
							25%	25%		50%	100%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	CONSTRUÇÃO	43.274,41	5,80			10.818,60	10.818,60		21.637,21	R\$ 43.274,41
							25%	25%		50%	100%
10	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	CONSTRUÇÃO	2.134,13	0,29						2.134,13	R\$ 2.134,13
										100%	100%
11	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	CONSTRUÇÃO	1.345,77	0,18						1.345,77	R\$ 1.345,77
										100%	100%
											R\$ -
	TOTAL DO PERÍODO		745.999,62	100,00	98.127,92	128.981,83	128.331,96	159.457,72	119.556,05	111.544,15	
	PERCENTUAL DO PERÍODO				13,15	17,29	17,20	21,38	16,03	14,95	
	TOTAL ACUMULADO		745.999,62	100,00	98.127,92	227.109,75	355.441,71	514.899,43	634.455,48	745.999,63	
	PERCENTUAL ACUMULADO				13,15	30,44	47,65	69,02	85,05	100,000	
Adriana M. C. Crecente CREA/SP nº 5.061.991.550											
Luciana Marina Leal CREA/SP nº 5.060.488.487											