



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0968574-24	Nº TGOV 027136	PROponente TOMADOR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	APelido EMPREENDIMENTO Rede de Esgoto Cancian	DESCRiÇÃO DO LOTE Construção de Rede de Coleta de Esgoto, EEE e ETE no bairro Cancian
---------------------------	-------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	
1.	Canteiro de Obras e Administração Loc	670.736,60	% Período:	19,84%	12,69%	0,22%	0,13%	0,70%	32,26%	7,49%	0,13%	1,04%	0,40%	0,41%	0,86%	
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	114.980,60	% Período:	100,00%												
1.2.	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	555.756,00	% Período:	3,25%	15,32%	0,27%	0,16%	0,85%	38,93%	9,04%	0,16%	1,26%	0,48%	0,50%	1,04%	
2.	Execução de Obra	14.337.930,53	% Período:													
2.1.	ETE	10.117.617,59	% Período:													
2.2.	REDE DE COLETA E AFASTAMENTO DE	3.378.024,34	% Período:													
2.3.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	842.288,60	% Período:													
<b>Total: R\$ 15.008.667,13</b>				%:	0,89%	0,57%	0,01%	0,01%	0,03%	1,44%	0,33%	0,01%	0,05%	0,02%	0,02%	0,04%
				Repasso:	133.042,67	85.141,82	1.500,54	889,21	4.723,93	216.355,81	50.240,34	889,21	7.002,52	2.667,63	2.778,78	5.779,87
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>133.042,67</b>	<b>85.141,82</b>	<b>1.500,54</b>	<b>889,21</b>	<b>4.723,93</b>	<b>216.355,81</b>	<b>50.240,34</b>	<b>889,21</b>	<b>7.002,52</b>	<b>2.667,63</b>	<b>2.778,78</b>	<b>5.779,87</b>
				%:	0,89%	1,45%	1,46%	1,47%	1,50%	2,94%	3,28%	3,28%	3,33%	3,35%	3,37%	3,40%
				Repasso:	133.042,67	218.184,49	219.685,03	220.574,24	225.298,17	441.653,98	491.894,32	492.783,53	499.786,05	502.453,68	505.232,46	511.012,33
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>133.042,67</b>	<b>218.184,49</b>	<b>219.685,03</b>	<b>220.574,24</b>	<b>225.298,17</b>	<b>441.653,98</b>	<b>491.894,32</b>	<b>492.783,53</b>	<b>499.786,05</b>	<b>502.453,68</b>	<b>505.232,46</b>	<b>511.012,33</b>
crossserviço da Administração Local: <b>COLETA E AFASTAM</b>				Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

CAPIVARI

Local

quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Rafael Borgonovi Caravita

CREA/CAU: 5069838991

ART/RRT: 2620251454511



CFF - CRONOGRAM  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0968574-24	Nº TGOV 027136	PROPONENTE TOMADOR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	APELIDO EMPREENDIMENTO Rede de Esgoto Cancian	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Rede de Coleta de Esgoto, EEE e ETE no bairro Cancian
---------------------------	-------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28	06/28	07/28	
1.	Canteiro de Obras e Administração Loc	670.736,60	% Período:	0,65%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,79%	2,17%	2,83%	2,34%	2,88%	3,38%	1,22%	
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	114.980,60	% Período:													
1.2.	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	555.756,00	% Período:	0,78%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	2,16%	2,62%	3,41%	2,83%	3,47%	4,08%	1,47%	
2.	Execução de Obra	14.337.930,53	% Período:	2,09%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	7,00%	8,24%	12,44%	9,38%	13,87%	17,07%	5,77%	
2.1.	ETE	10.117.617,59	% Período:	2,96%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	11,26%	11,26%	11,25%	8,72%	8,84%	2,96%	
2.2.	REDE DE COLETA E AFASTAMENTO DE	3.378.024,34	% Período:						3,28%	1,00%	15,28%	4,91%	26,22%	36,80%	12,51%	
2.3.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	842.288,60	% Período:						3,28%	1,00%	15,28%	4,91%	26,22%	36,80%	12,51%	
<b>Total: R\$ 15.008.667,13</b>				%:	2,02%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	6,77%	7,97%	12,01%	9,07%	13,38%	16,46%	5,57%
				Repasso:	303.816,37	876.060,28	876.060,27	876.060,27	876.060,27	1.015.486,90	1.196.007,68	1.803.058,84	1.361.177,24	2.008.107,04	2.470.147,40	835.612,24
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>303.816,37</b>	<b>876.060,28</b>	<b>876.060,27</b>	<b>876.060,27</b>	<b>876.060,27</b>	<b>1.015.486,90</b>	<b>1.196.007,68</b>	<b>1.803.058,84</b>	<b>1.361.177,24</b>	<b>2.008.107,04</b>	<b>2.470.147,40</b>	<b>835.612,24</b>
				%:	5,43%	11,27%	17,10%	22,94%	28,78%	35,54%	43,51%	55,53%	64,59%	77,97%	94,43%	100,00%
				Repasso:	814.828,70	1.690.888,98	2.566.949,25	3.443.009,52	4.319.069,79	5.334.556,69	6.530.564,37	8.333.623,21	9.694.800,45	11.702.907,49	14.173.054,89	15.008.667,13
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>814.828,70</b>	<b>1.690.888,98</b>	<b>2.566.949,25</b>	<b>3.443.009,52</b>	<b>4.319.069,79</b>	<b>5.334.556,69</b>	<b>6.530.564,37</b>	<b>8.333.623,21</b>	<b>9.694.800,45</b>	<b>11.702.907,49</b>	<b>14.173.054,89</b>	<b>15.008.667,13</b>
crossserviço da Administração Local: <b>COLETA E AFASTAM</b>				Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,28%	4,28%	19,56%	24,47%	50,69%	87,49%	100,00%

CAPIVARI

Local

quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Rafael Borgonovi Caravita

CREA/CAU: 5069838991

ART/RRT: 2620251454511