



## Anexo 10

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Total com BDI	DIAS									
			30		60		90		120		150	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
	FÓRUM DA COMARCA DE SOROCABA											
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.412,14	38%	4.716,61	17%	2.110,06	15%	1.861,82	15%	1.861,82	15%	1.861,82
2	REPAROS NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO											
2.1	MOBILIZAÇÃO	3.616,56	100%	3.616,56		-						
2.2	ESCAVAÇÃO E DEMOLIÇÃO	17.744,78	100%	17.744,78		-						
2.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA	1.044,44	100%	1.044,44		-						
2.4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	17.450,31	33%	5.758,60	33%	5.758,60	34%	5.933,10	-	0,01	-	0,01
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	62.406,48	25%	15.601,62	25%	15.601,62	25%	15.601,62	25%	15.601,62		-
2.6	PINTURA E RUFOS	11.491,14	80%	9.192,91	20%	2.298,23		-		-		-
2.7	SPDA	1.649,74						-	100%	1.649,74		-
2.8	REGISTROS	1.586,48						-	50%	793,24	50%	793,24
2.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.753,81						-	50%	876,91	50%	876,91
3	REFORMAS DE SANITÁRIOS E REFEITÓRIOS											
3.1	SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO - SALA 103 BLOCO A - PRIMEIRO PAVIMENTO	16.379,65		-		-		-		-	100%	16.379,65
3.2	REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS BLOCO ANEXO TÉRREO	1.378,04		-		-		-	50%	689,02	50%	689,02
3.3	SANITÁRIOS DOS JUÍZES- BLOCO B - 2º PAVIMENTO	3.084,45		-		-		-	30%	925,34	70%	2.159,13
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.043,86		-		-		-		-	100%	1.043,87
	TOTAL PARCIAL		38%	57.675,52	17%	25.768,51	15%	23.396,54	15%	22.397,68	16%	23.803,63
	TOTAL ACUMULADO	153.041,88	38%	57.675,52	55%	83.444,03	70%	106.840,57	84%	129.238,25	100%	153.041,88

FABIO OLIVEIRA SANTOS  
CREA-SP 5063178387-SP  
ART Nº 2620251114650