

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO														
OBRA:		REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (UMS) - CENTRO											VALOR FINAL	R\$ 1.215.334,58
LOCAL:		RUA SÃO GERALDO - 350 - CENTRO											BDI ADOTADO	25,00%
Item	Descrição dos Serviços	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.073,65 37,66%	R\$ 1.215,11 5,67%	R\$ 1.215,11 5,67%	R\$ 1.215,11 5,67%	R\$ 1.215,11 5,67%	R\$ 1.215,11 5,67%	R\$ 1.215,11 5,67%	R\$ 1.215,11 5,67%	R\$ 1.215,11 5,67%	R\$ 1.215,11 5,67%	R\$ 1.215,11 5,67%	R\$ 1.215,11 5,67%	R\$ 21.439,86
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 10.621,02 100,00%												R\$ 10.621,02
3	REVESTIMENTOS				R\$ 35.568,50 25,00%	R\$ 35.568,50 25,00%	R\$ 35.568,50 25,00%	R\$ 35.568,50 25,00%						R\$ 142.273,99
4	BANHEIROS NOVOS/LAVANDERIA									R\$ 13.040,50 100,00%				R\$ 13.040,50
5	FECHAMENTOS EM DRYWALL DOS FOSSOS E FORRO								R\$ 16.118,34 100,00%					R\$ 16.118,34
6	PINTURA ALA 01					R\$ 30.027,19 50,00%	R\$ 30.027,19 50,00%							R\$ 60.054,38
7	ESQUADRIAS				R\$ 42.733,71 70,00%	R\$ 9.157,22 15,00%	R\$ 9.157,22 15,00%							R\$ 61.048,15
8	COMPLEMENTOS										R\$ 25.647,72 50,00%		R\$ 25.647,72 50,00%	R\$ 51.295,44
9	LOUÇAS, METAIS E UTENSÍLIOS				R\$ 26.978,86 50,00%	R\$ 26.978,86 50,00%								R\$ 53.957,71
10	COBERTURA	R\$ 160.297,77 33,33%	R\$ 160.297,77 33,33%	R\$ 160.297,77 33,33%										R\$ 480.893,30
11	ELÉTRICA				R\$ 38.686,41 100,00%									R\$ 38.686,41
12	LÓGICA E TELEFONIA												R\$ 10.099,30 50,00%	R\$ 10.099,30
13	AR CONDICIONADO											R\$ 68.583,06 50,00%		R\$ 68.583,06
14	SPDA											R\$ 26.278,04 100,00%		R\$ 26.278,04
15	HIDROSANITÁRIO				R\$ 28.218,62 50,00%	R\$ 28.218,62 50,00%								R\$ 56.437,24
16	LIMPEZA FINAL												R\$ 5.367,00 100,00%	R\$ 5.367,00
17	ITENS ADICIONADOS							R\$ 24.785,21 25,00%	R\$ 24.785,21 25,00%	R\$ 24.785,21 25,00%	R\$ 24.785,21 25,00%			R\$ 99.140,84
TOTAL GERAL		R\$ 178.992,44	R\$ 177.631,22	R\$ 174.553,38	R\$ 173.401,20	R\$ 131.165,50	R\$ 75.968,02	R\$ 61.568,82	R\$ 42.118,66	R\$ 39.040,82	R\$ 51.648,04	R\$ 96.076,21	R\$ 42.329,13	R\$ 1.215.334,58

Bom Jesus Dos Perdões/SP, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

JOSÉ HERCULANO ANASTACIO DE CASTRO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA
CREA SP 5070448199
ART: 2620260028831