

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRÓPRIO

Níveis a Exibir
no
Cronograma:
2

Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	Serviço Municipal de Águas e Esgotos	REFORÇOS DE REDE - DMC CAPUTERA	REFORÇOS DE REDE - DMC CAPUTERA

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7
					02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
Linha calculada	1.	SERVIÇOS DE APOIO A OBRA	189.167,95	% Período:	20,76%	24,41%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%
0,00%	1.1.	CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	138.298,27	% Período:	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
-->					10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
0,00%	1.2.	PROJETO, TOPOGRAFIA E SONDAGENS	50.869,68	% Período:	50,00%	50,00%					
-->					50,00%	50,00%					
Linha calculada	2.	REFORÇO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO	1.083.821,91	% Período:		8,76%	17,52%	25,00%	25,00%	20,62%	3,10%
0,00%	2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.961,79	% Período:		10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
-->						10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
0,00%	2.2.	PAVIMENTAÇÃO	412.095,83	% Período:		10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
-->						10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
0,00%	2.3.	MOVIMENTO DE TERRA	249.717,02	% Período:		10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
-->						10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
0,00%	2.4.	ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÕES	195.221,72	% Período:		10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
-->						10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
0,00%	2.5.	ANCORAGENS	19.376,14	% Período:		10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
-->						10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
0,00%	2.6.	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	3.089,21	% Período:		10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
-->						10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
0,00%	2.7.	CAIXAS MEDIDORES DE PRESSÃO, VENTOSA E VRP	134.360,20	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
-->								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Linha calculada	3.	SERVIÇOS FINAIS	48.060,98	% Período:						6,19%	93,81%
0,00%	3.1.	CADASTRO AS BUILT	5.947,20	% Período:						50,00%	50,00%
-->										50,00%	50,00%
0,00%	3.2.	LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO	6.066,79	% Período:							100,00%
-->											100,00%
0,00%	3.3.	INTEGRAÇÃO DE SENSORES AO SUPERVISÓRIO E STARTUP	36.046,99	% Período:							100,00%
-->											100,00%

Total: R\$ 1.321.050,84

Período:	%:	2,97%	10,68%	15,94%	22,08%	22,08%	18,71%	7,53%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	39.264,67	141.125,75	210.637,08	291.700,22	291.700,22	247.200,73	99.422,17
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	39.264,67	141.125,75	210.637,08	291.700,22	291.700,22	247.200,73	99.422,17
	%:	2,97%	13,66%	29,60%	51,68%	73,76%	92,47%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	39.264,67	180.390,42	391.027,50	682.727,72	974.427,94	1.221.628,67	1.321.050,84
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	39.264,67	180.390,42	391.027,50	682.727,72	974.427,94	1.221.628,67	1.321.050,84

Mogi das Cruzes/SP

Local

quinta-feira, 5 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Murilo Sasaki de Paula e Silva

CREA/CAU: 5068944169

ART/RRT: 0