



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ

Estado de São Paulo
Praça Herminio Elorza – Rua Engenheiro Kieffer nº 448 – Fone/Fax: (18) 3528-9500 – CEP: 17.700-000 – Osvaldo Cruz-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL PARA PESSOAS COM TEA

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 360 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS.

PRAZO DE CONTRATO COM A EMPRESA: 720 DIAS.

INÍCIO OBRIGATÓRIO: até 30 dias da Ordem de Serviço

MUNICÍPIO
OSVALDO CRUZ

DATA BASE:

CDHU 198

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	9ª ETAPA	10ª ETAPA	11ª ETAPA	12ª ETAPA	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 10.990,46	R\$ 1.158,32	R\$ 1.158,32	R\$ 1.158,32	R\$ 1.158,32	R\$ 1.158,32	R\$ 1.158,32	R\$ 1.158,32	R\$ 1.158,32	R\$ 1.158,32	R\$ 1.158,32	R\$ 1.158,32	R\$ 23.731,98
			46,31%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	R\$ 11.263,76												R\$ 11.263,76
			100,00%												
3	INFRAESTRUTURA	R\$	R\$ 62.831,27	R\$ 28.663,54											R\$ 91.494,81
			68,67%	31,33%											
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$		R\$ 8.014,75											R\$ 8.014,75
				100,00%											
5	SUPRAESTRUTURA	R\$		R\$ 43.910,09	R\$ 35.335,04	R\$ 88.520,55									R\$ 167.765,68
				26,17%	21,06%	52,76%									
6	ALVENARIA E FECHAMENTOS	R\$		R\$ 59.194,01	R\$ 47.354,19	R\$ 11.837,35		R\$ 3.456,11					R\$ 807,54		R\$ 122.649,20
				48,26%	38,61%	9,65%		2,82%				0,66%			
7	COBERTURA	R\$					R\$ 29.268,33	R\$ 28.298,52	R\$ 17.601,48						R\$ 75.168,33
							38,94%	37,65%	23,42%						
8	PISOS	R\$						R\$ 31.430,20	R\$ 24.158,13	R\$ 56.770,13					R\$ 112.358,46
									27,97%	21,50%	50,53%				
9	REVESTIMENTOS	R\$			R\$ 6.810,98	R\$ 69.116,08	R\$ 35.482,16	R\$ 7.106,54	R\$ 2.832,74						R\$ 121.348,50
					5,61%	56,96%	29,24%	5,86%	2,33%						
10	PINTURA	R\$							R\$ 7.588,15	R\$ 17.705,75	R\$ 26.249,93	R\$ 43.749,89	R\$ 22.007,88	R\$ 20.597,89	R\$ 137.899,49
									5,50%	12,84%	19,04%	31,73%	15,96%	14,94%	
11	PORTAS, JANELAS E PEITORIS	R\$						R\$ 7.449,54	R\$ 1.078,39	R\$ 5.822,26	R\$ 57.149,76				R\$ 71.499,95
									10,42%	1,51%	8,14%	79,93%			
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INTERNET E TELEFONIA	R\$	R\$ 3.629,79		R\$ 791,62	R\$ 18.556,58	R\$ 15.878,54	R\$ 3.068,57				R\$ 24.160,34	R\$ 4.687,41	R\$ 7.834,14	R\$ 78.606,99
			4,62%		1,01%	23,61%	20,20%	3,90%				30,74%	5,96%	9,97%	
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$	R\$ 228,16				R\$ 55.971,32								R\$ 56.199,48
			0,41%				99,59%								
14	INSTALAÇÕES DE GÁS	R\$					R\$ 333,75								R\$ 333,75
							100,00%								
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$											R\$ 15.507,91	R\$ 43.431,54	R\$ 58.939,45
													26,31%	73,69%	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R\$												R\$ 4.151,39	R\$ 4.151,39
														100,00%	
T O T A L (RECURSOS ESTADUAIS)			R\$ 77.143,86	R\$ 122.242,97	R\$ 79.318,02	R\$ 164.090,35	R\$ 119.772,55	R\$ 71.093,64	R\$ 47.198,01	R\$ 70.650,13	R\$ 73.340,22	R\$ 59.905,65	R\$ 38.309,42	R\$ 66.935,18	R\$ 990.000,00
T O T A L (RECURSOS PRÓPRIOS)			R\$ 11.799,58	R\$ 18.697,74	R\$ 12.132,13	R\$ 25.098,53	R\$ 18.319,87	R\$ 10.874,16	R\$ 7.219,20	R\$ 10.806,33	R\$ 11.217,79	R\$ 9.162,90	R\$ 5.859,64	R\$ 10.238,10	R\$ 151.425,97
T O T A L			R\$ 88.943,44	R\$ 140.940,71	R\$ 91.450,15	R\$ 189.188,88	R\$ 138.092,42	R\$ 81.967,80	R\$ 54.417,21	R\$ 81.456,46	R\$ 84.558,01	R\$ 69.068,55	R\$ 44.169,06	R\$ 77.173,28	R\$ 1.141.425,97

Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, 21 de agosto de 2025.

FELIPE DALLAQUA FERRARI
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5070178540

VERA LUCIA ALVES
Prefeita Municipal