

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Licenciamento



PREFEITURA DE
OURINHOS
Trabalhando para o Povo!

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Empreendimento: **PARQUE LINEAR – 1ª FASE**

Data Base: **Boletim CDHU 199 (sem desoneração) – AGOSTO/2025**

Item	Serviços	Valor	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
	PARQUE LINEAR – 1ª FASE						
1	INFRAESTRUTURA	R\$ 39.867,48					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.867,48	100%				
			R\$ 39.867,48				
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 294.105,72					
2.1	ILUMINAÇÃO	R\$ 294.105,72		5%	27%	27%	41%
				R\$ 16.174,26	R\$ 78.001,54	R\$ 78.001,54	R\$ 121.928,38
3	URBANIZAÇÃO	R\$ 244.873,13					
3.1	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 227.955,33		50%	50%		
				R\$ 113.977,67	R\$ 113.977,67		
3.2	CICLOVIA	R\$ 16.917,80				100%	
						R\$ 16.917,80	
TOTAL		R\$ 578.846,33					
TOTAL MENSAL			R\$ 39.867,48	R\$ 130.151,93	R\$ 191.979,20	R\$ 94.919,34	R\$ 121.928,38
TOTAL ACUMULADO			R\$ 39.867,48	R\$ 170.019,41	R\$ 361.998,61	R\$ 456.917,95	R\$ 578.846,33

FABIO A. KAWANO

CREA: 5063532761