

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**AMPLIAÇÃO E. M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS**

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES					
				MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.089,17	2,70%	R\$ 7.235,67	40,00%	R\$ 1.206,55	6,67%	R\$ 1.206,55	6,67%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 59.500,59	8,88%	R\$ 23.800,24	40%	R\$ 35.700,35	60%		
3	SUPER ESTRUTURA	R\$ 94.761,55	14,14%					R\$ 52.118,85	55,00%
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 43.505,40	6,49%			R\$ 10.876,35	25,00%	R\$ 21.752,70	50,00%
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 24.599,76	3,67%						
6	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 60.548,72	9,03%						
7	COBERTURA	R\$ 35.236,18	5,26%						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 104.063,23	15,52%						
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 53.507,48	7,98%						
10	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	R\$ 2.835,06	0,42%						
11	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	R\$ 57.636,69	8,60%						
12	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	R\$ 60.171,96	8,98%						
13	VIDROS	R\$ 9.865,85	1,47%						
14	PINTURA	R\$ 36.697,48	5,47%						
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.371,82	1,40%						
TOTAL COM BDI		R\$ 670.390,94	100,00%	R\$ 31.035,90	4,63%	R\$ 47.783,25	7,13%	R\$ 75.078,10	11,20%
TOTAL COM BDI ACUMULADO				R\$ 31.035,90	4,63%	R\$ 78.819,16	11,76%	R\$ 153.897,26	22,96%

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**AMPLIAÇÃO E. M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS**

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES					
				MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.089,17	2,70%	R\$ 1.206,55	6,67%	R\$ 1.206,55	6,67%	R\$ 1.206,55	6,67%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 59.500,59	8,88%						
3	SUPER ESTRUTURA	R\$ 94.761,55	14,14%	R\$ 42.642,70	45,00%				
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 43.505,40	6,49%	R\$ 10.876,35	25,00%				
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 24.599,76	3,67%						
6	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 60.548,72	9,03%					R\$ 18.164,62	30%
7	COBERTURA	R\$ 35.236,18	5,26%			R\$ 35.236,18	100%		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 104.063,23	15,52%	R\$ 15.609,48	15,00%	R\$ 20.812,65	20,00%	R\$ 15.609,48	15,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 53.507,48	7,98%	R\$ 8.026,12	15,00%	R\$ 10.701,50	20,00%	R\$ 8.026,12	15,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	R\$ 2.835,06	0,42%			R\$ 2.835,06	100%		
11	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	R\$ 57.636,69	8,60%			R\$ 17.291,01	30%	R\$ 17.291,01	30%
12	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	R\$ 60.171,96	8,98%					R\$ 24.068,78	40%
13	VIDROS	R\$ 9.865,85	1,47%						
14	PINTURA	R\$ 36.697,48	5,47%						
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.371,82	1,40%						
TOTAL COM BDI		R\$ 670.390,94	100,00%	R\$ 78.361,20	11,69%	R\$ 88.082,94	13,14%	R\$ 84.366,56	12,58%
TOTAL COM BDI ACUMULADO				R\$ 232.258,46	34,65%	R\$ 320.341,39	47,78%	R\$ 404.707,96	60,37%

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**AMPLIAÇÃO E. M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS**

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES					
				MÊS 07	%	MÊS 08	%	MÊS 09	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.089,17	2,70%	R\$ 1.206,55	6,67%	R\$ 1.206,55	6,67%	R\$ 1.206,55	6,67%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 59.500,59	8,88%						
3	SUPER ESTRUTURA	R\$ 94.761,55	14,14%						
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 43.505,40	6,49%						
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 24.599,76	3,67%	R\$ 8.609,92	35%	R\$ 11.069,89	45%	R\$ 4.919,95	20%
6	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 60.548,72	9,03%	R\$ 18.164,62	30%	R\$ 18.164,62	30%	R\$ 6.054,87	10%
7	COBERTURA	R\$ 35.236,18	5,26%						
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 104.063,23	15,52%	R\$ 10.406,32	10,00%	R\$ 20.812,65	20,00%	R\$ 15.609,48	15,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 53.507,48	7,98%	R\$ 5.350,75	10,00%	R\$ 8.026,12	15,00%	R\$ 10.701,50	20,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	R\$ 2.835,06	0,42%						
11	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	R\$ 57.636,69	8,60%	R\$ 23.054,68	40%				
12	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	R\$ 60.171,96	8,98%	R\$ 12.034,39	20%	R\$ 12.034,39	20%	R\$ 12.034,39	20%
13	VIDROS	R\$ 9.865,85	1,47%					R\$ 4.932,93	50,00%
14	PINTURA	R\$ 36.697,48	5,47%					R\$ 12.844,12	35,00%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.371,82	1,40%						
TOTAL COM BDI		R\$ 670.390,94	100,00%	R\$ 78.827,22	11,76%	R\$ 71.314,22	10,64%	R\$ 68.303,79	10,19%
TOTAL COM BDI ACUMULADO				R\$ 483.535,17	72,13%	R\$ 554.849,39	82,77%	R\$ 623.153,18	92,95%

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
AMPLIAÇÃO E. M. BENEDITA DE PADUA MARTINS						
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES		TOTAL
				MÊS 10	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.089,17	2,70%	R\$ 1.201,12	6,64%	R\$ 18.089,17
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 59.500,59	8,88%			R\$ 59.500,59
3	SUPER ESTRUTURA	R\$ 94.761,55	14,14%			R\$ 94.761,55
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 43.505,40	6,49%			R\$ 43.505,40
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 24.599,76	3,67%			R\$ 24.599,76
6	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 60.548,72	9,03%			R\$ 60.548,72
7	COBERTURA	R\$ 35.236,18	5,26%			R\$ 35.236,18
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 104.063,23	15,52%	R\$ 5.203,16	5,00%	R\$ 104.063,23
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 53.507,48	7,98%	R\$ 2.675,37	5,00%	R\$ 53.507,48
10	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	R\$ 2.835,06	0,42%			R\$ 2.835,06
11	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	R\$ 57.636,69	8,60%			R\$ 57.636,69
12	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	R\$ 60.171,96	8,98%			R\$ 60.171,96
13	VIDROS	R\$ 9.865,85	1,47%	R\$ 4.932,93	50,00%	R\$ 9.865,85
14	PINTURA	R\$ 36.697,48	5,47%	R\$ 23.853,36	65,00%	R\$ 36.697,48
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.371,82	1,40%	R\$ 9.371,82	100%	R\$ 9.371,82
TOTAL COM BDI		R\$ 670.390,94	100,00%	R\$ 47.237,76	7,05%	R\$ 670.390,94
TOTAL COM BDI ACUMULADO				R\$ 670.390,94	100,00%	

MARCO ANTÔNIO COLOMBRO FRANCO
Respondendo pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos