

ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ATIVIDADES	VALOR		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
01	PROJETO ARQUITETÔNICO							
01.01	Projeto executivo de Arquitetura	R\$ 29.139,26	FÍSICO (%)	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	R\$ 7.284,81	R\$ 21.854,44	0	0	0
01.02	Projeto de Urbanização	R\$ 4.660,00	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	0	0	R\$ 4.660,00	0
01.03	Projeto de Comunicação Visual	R\$ 3.167,11	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	0	0	0	R\$ 3.167,11
01.04	Projeto de Paisagismo	R\$ 3.367,84	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	0	0	R\$ 3.367,84	0
02	PROJETOS COMPLEMENTARES	-						
02.01	TOPOGRAFIA	R\$ 6.464,86	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	R\$ 6.464,86	0	0	0	0
02.02	GEOTECNIA	R\$ 25.449,77	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	R\$ 25.449,77	0	0	0	0
02.03	ESTRUTURAL	R\$ 17.461,13	FÍSICO (%)	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	R\$ 3.492,23	R\$ 6.984,45	R\$ 6.984,45	0	0
02.04	ELÉTRICO	R\$ 18.236,04	FÍSICO (%)	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	R\$ 9.118,02	R\$ 9.118,02	0	0
02.05	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 10.923,82	FÍSICO (%)	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	R\$ 5.461,91	R\$ 5.461,91	0	0
02.06	INCÊNDIO	R\$ 3.867,80	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	0	0	R\$ 3.867,80	0
02.07	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 7.642,17	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	0	0	R\$ 7.642,17	R\$ 0,00
02.08	LAUDOS DE CONFORMIDADE	R\$ 6.406,56	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	0	0	R\$ 6.406,56	0
03	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
03.01	Planilha orçamentária analítica do custo geral da obra, composições de custos unitário de serviços, cronograma físico financeiro, compatibilização de projetos com análise crítica e consolidação do documento com as especificações técnicas	R\$ 10.389,96	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	0	0	R\$ 5.194,98	R\$ 5.194,98
04	PROJETOS/ESTUDOS MITIGATÓRIOS E COMPLEMENTARES - Somente serão executados se exigidos							
04.01	Estudo de tráfego -TRANSERP	R\$ 7.664,82	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	0	R\$ 7.664,82	0	0
04.02	Projeto de trânsito -TRANSERP	R\$ 9.311,14	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	0	0	R\$ 9.311,14	0
04.03	Projeto de redes de água e esgoto - DAERP	R\$ 5.610,61	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	0	R\$ 2.805,31	R\$ 2.805,31	0
04.04	Projeto de águas pluviais - Secretaria de Obras Públicas	R\$ 5.522,05	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	0	R\$ 2.761,03	R\$ 2.761,03	0
04.05	Estudo de Impacto a Vizinhança - EIV e Relatório de Gerenciamento de Resíduos Sólido - PGRS	R\$ 3.750,00	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			FINANCEIRO (R\$)	0	0	0	0	R\$ 3.750,00
TOTAL (R\$)		R\$ 179.034,93	TOTAL MÊS (%)	23,85%	24,25%	19,44%	25,70%	6,77%
			TOTAL MÊS (R\$)	R\$ 42.691,67	R\$ 43.418,83	R\$ 34.795,53	R\$ 46.016,81	R\$ 12.112,09
			TOTAL ACUM. (%)	23,85%	48,10%	67,53%	93,23%	100,00%
			TOTAL ACUM. (R\$)	R\$ 42.691,67	R\$ 86.110,50	R\$ 120.906,03	R\$ 166.922,84	R\$ 179.034,93

Ribeirão Preto, 01 de outubro de 2025

João Paulo Belafrente Fialho
Engenheiro Civil – Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto – SP
CREA 5070014229/SP