

ITEM	SERVIÇO	VALOR ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 746.106,60	21,33%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,75%	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 173.689,87	60,00%	40,00%									100,00%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 292.237,33	60,00%	20,00%	20,00%								100,00%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 714.895,44		40,00%	60,00%								100,00%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 218.854,23		30,00%	30,00%	40,00%							100,00%
6	ESQUADRIAS	R\$ 615.996,46				50,00%	50,00%						100,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 443.377,17				40,00%	40,00%	20,00%					100,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 55.157,57		40,00%	60,00%								100,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 397.257,45							50,00%	50,00%			100,00%
10	SISTEMA DE PISOS	R\$ 647.493,67							50,00%	50,00%			100,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 241.897,12								50,00%	50,00%		100,00%
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 175.769,12			30,00%	30,00%	40,00%						100,00%
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 41.849,45		40,00%						60,00%			100,00%
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 80.406,15		30,00%				70,00%					100,00%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 94.925,00									100,00%		100,00%
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 83.426,40						70,00%	30,00%				100,00%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 430.907,50				30,00%	30,00%	40,00%					100,00%
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 78.774,05			20,00%							80,00%	100,00%
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 154.761,56				50,00%	50,00%						100,00%
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 30.364,39					50,00%	50,00%					100,00%
21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 14.280,38									90,00%	10,00%	100,00%
22	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 5.490,93								20,00%	80,00%		100,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 231.915,74						80,00%	20,00%				100,00%
24	FECHAMENTO - MURO	R\$ 138.219,48		30,00%	60,00%							10,00%	100,00%
25	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 29.733,77								40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
26	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 111.245,95										100,00%	100,00%
VALOR (R\$)			R\$ 438.700,85	R\$ 649.138,07	R\$ 802.762,49	R\$ 897.484,28	R\$ 842.701,69	R\$ 641.645,74	R\$ 658.996,35	R\$ 746.635,20	R\$ 310.221,87	R\$ 260.746,26	
VALOR ACUM (R\$)			R\$ 438.700,85	R\$ 1.087.838,92	R\$ 1.890.601,41	R\$ 2.788.085,69	R\$ 3.630.787,38	R\$ 4.272.433,12	R\$ 4.931.429,47	R\$ 5.678.064,67	R\$ 5.988.286,54	R\$ 6.249.032,80	
%			7,02%	10,39%	12,85%	14,36%	13,49%	10,27%	10,55%	11,95%	4,96%	4,17%	
% ACUMULADO			7,02%	17,41%	30,25%	44,62%	58,10%	68,37%	78,92%	90,86%	95,83%	100,00%	