

Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Responsável	Medidas Mitigadoras	Consequências
Supressão acidental de vegetação nativa	Movimentação de equipes, instalação de estruturas temporárias	Perda de espécies vegetais nativas, redução da cobertura vegetal	Contratado	Planejamento detalhado de áreas de acesso, demarcação de áreas de preservação, supervisão ambiental	Alteração do microhabitat, necessidade de reposição florestal
Lesão ou morte de fauna silvestre	Atividades de resgate, movimentação de pessoal e veículos	Mortalidade de indivíduos, estresse e deslocamento de animais	Contratado	Monitoramento prévio da fauna, afugentamento, resgate, transporte seguro, treinamento das equipes	Redução populacional local, risco de infrações legais
Danos a sítio arqueológico	Movimentação de equipamentos, escavações de prospecção	Danos físicos a vestígios arqueológicos	Contratado	Escoramentos metálicos, registro detalhado, protocolos de salvaguarda, supervisão do IPHAN	Perda de acervo cultural, infrações legais
Emissão de poluentes e ruídos acima do permitido	Operação de veículos, geradores e equipamentos sem manutenção adequada	Distúrbios na fauna, desconforto para trabalhadores e comunidades	Contratado	Monitoramento contínuo, limitação de horários, manutenção de equipamentos	Estresse em animais, impactos à saúde humana, descumprimento de normas ambientais
Quedas e acidentes em trabalhos em altura	Falta de uso de EPIs, falha no treinamento, erro humano	Lesões graves ou fatais	Contratado	Uso obrigatório de EPIs, supervisão especializada, treinamento em resgate, linhas de vida instaladas	Lesões graves ou fatais, interrupção das atividades, penalidades legais
Perda ou extravio de registros e amostras de flora e fauna	Falha na documentação ou transporte inadequado	Impossibilidade de comprovar resgates, falha no monitoramento e relatórios	Contratado	Procedimentos de registro rigorosos, backup digital e físico, transporte seguro	Descumprimento das condicionantes, retrabalho e atrasos no cronograma
Inconsistência ou atraso na entrega de relatórios técnicos	Falta de planejamento ou comunicação interna	Atraso na aprovação de licenças e cronograma	Contratado	Planejamento detalhado, supervisão da coordenação geral, revisões internas	Penalidades contratuais, atraso nas obras, risco legal
Danos a equipamentos de monitoramento sismográfico	Transporte incorreto, instalação inadequada ou falha operacional	Dados incompletos ou imprecisos	Contratado	Treinamento da equipe, manutenção preventiva, redundância de equipamentos	Falha na avaliação de risco de taludes, potencial instabilidade, risco à obra

HASH: ca7d66cc0120210728a0b3110289a854f65a74203015381d569eb741bc7299 - Documento assinado digitalmente em 13/03/2026 às 11:40:57 por ANA CAROLINA ALVES em https://autenticacao.sigapag.mt.gov.br/fv/veree-pub/#/validar/BY2-MQV3-LRT6-SV22. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONCALVES em 13/03/2026. Juntado em 13/03/2026 11:40:57 por STHEFANY ANDRADE. XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 13/03/2026. STILLAC VAZ DE CAMPOS em 13/03/2026.



SINFRA P202623234A

