



PREFEITURA DE
BOM SUCESSO DE ITARARÉ

Endereço: Rua Gregório Brísola, nº 70 - Centro, Bom Sucesso de Itararé / SP - CEP: 18.475-015
CNPJ: 60.123.064/0001-01
Telefone: (15) 3533-1152
E-mail: administracao@bomsucessoitarare.sp.gov.br

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé	BDI	25,00%
OBJETO:	Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C	DATA	jan/26
LOCAL:	Rua Antônio Carlos Ruivo, s/n - Centro - Bom Sucesso de Itararé/SP	VALOR	R\$ 1.178.036,98

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																								
CÓD.	ITEM	CUSTO	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVICIOS PRELIMINARES	R\$ 2.370,04	0,20%	100,00%	R\$ 2.370,04																			
2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 58.113,98	4,93%	30,00%	R\$ 17.434,19	40,00%	R\$ 23.245,59	30,00%	R\$ 17.434,19															
3	ESQUADRIAS	R\$ 128.668,73	10,92%									30,00%	R\$ 38.600,62	30,00%	R\$ 38.600,62	30,00%	R\$ 38.600,62	10,00%	R\$ 12.866,87					
4	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 51.549,21	4,38%	50,00%	R\$ 25.774,61	50,00%	R\$ 25.774,61																	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 21.042,21	1,79%					100,00%	R\$ 21.042,21															
6	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 147.770,70	12,54%	20,00%	R\$ 29.554,14	20,00%	R\$ 29.554,14	30,00%	R\$ 44.331,21	30,00%	R\$ 44.331,21													
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 169.183,67	14,36%			10,00%	R\$ 16.918,37	15,00%	R\$ 25.377,55	25,00%	R\$ 42.295,92	25,00%	R\$ 42.295,92											
8	RODAPÉS E PEITORIS	R\$ 10.572,41	0,90%											50,00%	R\$ 5.286,21	50,00%	R\$ 5.286,21							
9	PINTURA	R\$ 75.530,94	6,41%									25,00%	R\$ 18.882,74	25,00%	R\$ 18.882,74	25,00%	R\$ 18.882,74	25,00%	R\$ 18.882,74					
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 110.324,32	9,37%			15,00%	R\$ 16.548,65	15,00%	R\$ 16.548,65	15,00%	R\$ 16.548,65	15,00%	R\$ 16.548,65	15,00%	R\$ 16.548,65	15,00%	R\$ 16.548,65	10,00%	R\$ 11.032,43					
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 99.827,02	8,47%			20,00%	R\$ 19.965,40	20,00%	R\$ 19.965,40	20,00%	R\$ 19.965,40	20,00%	R\$ 19.965,40											
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 43.981,17	3,73%					25,00%	R\$ 10.995,29	25,00%	R\$ 10.995,29					25,00%	R\$ 10.995,29							
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 28.349,95	2,41%															100,00%	R\$ 28.349,95					
14	BANCADAS	R\$ 28.239,97	2,40%															100,00%	R\$ 28.239,97					
15	CASTELO D'AGUA	R\$ 119.594,82	10,15%						25,00%	R\$ 29.898,71	25,00%	R\$ 29.898,71	25,00%	R\$ 29.898,71	25,00%	R\$ 29.898,71								
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 38.127,01	3,24%												60,00%	R\$ 22.876,21	40,00%	R\$ 15.250,80						
17	CERCAS E FECHAMENTOS - IMPLANTAÇÃO	R\$ 3.224,87	0,27%													100,00%	R\$ 3.224,87							
18	INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP	R\$ 7.266,15	0,62%											50,00%	R\$ 3.633,08	50,00%	R\$ 3.633,08							
19	AVCB	R\$ 4.009,86	0,34%															100,00%	R\$ 4.009,86					
20	SERVICIOS DIVERSOS	R\$ 27.749,70	2,36%													60,00%	R\$ 16.649,82	40,00%	R\$ 11.099,88					
21	SERVICIOS FINAIS	R\$ 2.540,25	0,22%															100,00%	R\$ 2.540,25					
TOTAL		R\$ 1.178.036,98	100,00%	6,38%	R\$ 75.132,98	11,21%	R\$ 132.006,74	13,22%	R\$ 155.694,51	13,92%	R\$ 164.035,18	15,04%	R\$ 177.187,32	14,86%	R\$ 175.111,31	14,14%	R\$ 166.596,18	11,23%	R\$ 132.272,75					
ACUMULADO				6,38%	R\$ 75.132,98	17,58%	R\$ 207.139,74	30,80%	R\$ 362.834,24	44,72%	R\$ 526.869,42	59,77%	R\$ 704.056,74	74,63%	R\$ 879.168,05	88,77%	R\$ 1.045.764,23	100,00%	R\$ 1.178.036,98					

Bom Sucesso de Itararé, 16 de março de 2026

Dirceu Pacheco de Oliveira
Prefeito Municipal de Bom Sucesso de Itararé

Guilherme Braatz de Brito
Chefe Geral de Obras / CREA - SP: 5071252480
Responsável Técnico pela Fiscalização da Obra e pelo Convênio