

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS

LOCAL: RUA AQUINÉS, 13 - VILA BUTANTÃ - SÃO PAULO - SP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL SEM B.D.I.	%	1	2	3	4	5
				30	60	90	120	150
1	SERVICOS PRELIMINARES	100.856,70	2,64%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				20.171,34	20.171,34	20.171,34	20.171,34	20.171,34
2	FUNDACOES	9.048,96	0,24%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				4.524,48	4.524,48	0,00	0,00	0,00
3	ESTRUTURA	20.093,24	0,53%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				0,00	10.046,62	10.046,62	0,00	0,00
4	VEDOS	14.075,15	0,37%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				0,00	7.037,58	7.037,58	0,00	0,00
5	IMPERMEABILIZACOES	180.720,87	4,73%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				54.216,26	54.216,26	36.144,17	36.144,17	0,00
6	COBERTURAS	833.191,38	21,83%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				166.638,28	166.638,28	166.638,28	166.638,28	166.638,28
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	34.613,32	0,91%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%
				0,00	6.922,66	13.845,33	13.845,33	0,00
8	ESQUADRIAS METALICAS	167.914,64	4,40%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
				0,00	0,00	83.957,32	41.978,66	41.978,66
9	INSTALACOES ELETRICAS	273.593,08	7,17%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%
				82.077,92	82.077,92	82.077,92	27.359,31	0,00
10	INST.HIDRO-SANITARIAS	88.529,99	2,32%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%
				0,00	26.559,00	26.559,00	35.412,00	0,00
11	REVESTIMENTOS	72.983,04	1,91%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%
				14.596,61	21.894,91	21.894,91	14.596,61	0,00
12	FORROS	79.610,43	2,09%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%
				23.883,13	31.844,17	23.883,13	0,00	0,00
13	PISOS	227.580,03	5,96%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				0,00	68.274,01	68.274,01	68.274,01	22.758,00
14	VIDROS	14.408,23	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	14.408,23
15	PINTURA	289.461,62	7,58%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 72.365,41	R\$ 72.365,41	R\$ 72.365,41	R\$ 72.365,41
17	SERV.COMPLEMENTARES	813.885,72	21,32%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 406.942,86	R\$ 406.942,86
18	PAISAGISMO	293.055,49	7,68%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.916,65	R\$ 117.222,20	R\$ 87.916,65
20	SERVICOS TECNICOS	303.241,79	7,94%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 60.648,36	R\$ 60.648,36	R\$ 60.648,36	R\$ 60.648,36	R\$ 60.648,36
% MENSAL				11%	17%	20%	28%	23%
TOTAL MENSAL SEM BDI				R\$ 426.756,38	R\$ 633.220,99	R\$ 781.460,01	R\$ 1.081.598,52	R\$ 893.827,78
TOTAL MENSAL COM BDI				R\$ 525.337,10	R\$ 779.495,04	R\$ 961.977,28	R\$ 1.331.447,78	R\$ 1.100.302,00
TOTAL ACUMULADO SEM BDI		3.816.863,68	100,00%					
BDI 23,10%		881.695,51						
TOTAL ACUMULADO COM BDI		4.698.559,19						