

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO - ANESTESIA PAMB

Item	Descrição	Total por etapa	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	135 dias
1	Administração local / Serviços Preliminares	100% R\$ 100.171,31	22% R\$ 22.260,27	22% R\$ 22.260,27	22% R\$ 22.260,27	22% R\$ 22.260,27	11% R\$ 11.130,14
2	Demolição e retirada	100% R\$ 6.371,88	100% R\$ 6.371,88				
3	Paredes e painéis	100% R\$ 64.765,21	50% R\$ 32.382,61	50% R\$ 32.382,61			
4	Climatização	100% R\$ 2.469,00			100% R\$ 2.469,00		
5	Instalação elétrica	100% R\$ 52.727,62			50% R\$ 26.363,81	50% R\$ 26.363,81	
6	Sistemas Dados e Eletrônicos	100% R\$ 99.353,48			50% R\$ 49.676,74	50% R\$ 49.676,74	
7	Louças, bancadas, metais e acessórios	100% R\$ 3.527,25					100% R\$ 3.527,25
8	Esquadrias	100% R\$ 27.117,76				50% R\$ 13.558,88	50% R\$ 13.558,88
9	Pintura	100% R\$ 32.758,81					100% R\$ 32.758,81
10	Serviços finais	100% R\$ 3.963,08					100% R\$ 3.963,08
TOTAL		R\$ 393.225,39	R\$ 61.014,76	R\$ 54.642,88	R\$ 100.769,82	R\$ 111.859,70	R\$ 64.938,15