

Obra: QUADRA POLIESPORTIVA ABERTA
CAMPUS OSASCO
Cronograma de Planejamento

Projeto
Obra

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	Meses					
				1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	249.389,60	25,58%	5,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%
				R\$12.469,48	R\$24.938,96	R\$62.347,40	R\$62.347,40	R\$62.347,40	R\$24.938,96
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	6.324,96	0,65%			100,00%			
						6.324,96			
3	FUNDAÇÕES	43.098,06	4,42%			80,00%	20,00%		
						34.478,45	8.619,61		
4	SUPERESTRUTURA	222.695,98	22,84%			15,00%	55,00%	30,00%	
						33.404,40	122.482,79	66.808,79	
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	106.550,08	10,93%				25,00%	75,00%	
							26.637,52	79.912,56	
6	ESQUADRIAS	24.130,64	2,47%				10,00%	70,00%	20,00%
							2.413,06	16.891,45	4.826,13
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.534,48	0,26%				100,00%		
							2.534,48		
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	26.285,19	2,70%				15,00%	60,00%	25,00%
							3.942,78	15.771,12	6.571,30
9	SISTEMAS DE PISOS	149.854,81	15,37%				50,00%	50,00%	
							74.927,41	74.927,41	
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	7.496,26	0,77%					40,00%	60,00%
								2.998,50	4.497,75
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.691,12	0,28%				90,00%	10,00%	
							2.422,01	269,11	
12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	27.582,90	2,83%				50,00%	40,00%	10,00%
							13.791,45	11.033,16	2.758,29
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	30.446,67	3,12%				15,00%	35,00%	15,00%
							4.567,00	10.656,33	4.567,00
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	30.514,52	3,13%				60,00%	40,00%	
							18.308,71	12.205,81	
15	PAISAGISMO	11.189,51	1,15%					65,00%	35,00%
								7.273,18	3.916,33
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.519,53	3,03%					35,00%	65,00%
								10.331,83	19.187,69
17	SERVIÇOS FINAIS	4.786,77	0,49%						100,00%
									4.786,77
Valores totais		975.091,08							