

Obra Creche Bairro Centro

Código / 1,2,0,1,3,5,5

Local Santa Mercedes

PI 2,0,2,4,0,5,5,1,2

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. ()	☐ Suficiente	☐ Insuficiente
2. Material em Canteiro	☐ Suficiente	☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☐ Suficiente	☐ Insuficiente
4. Tempo	☐ Seco	☐ Chuva
5. Falhas Construtivas a serem corrigidas	☐ Sim	☐ Não
6. Placa de Obra Instalada	☐ Sim	☐ Não
7. Andamento dos Serviços ☐ Não Iniciada	☐ Obra Paralisada	☐ Em Rescisão
() % Atual ☐ Em Execução	☐ Concluída	
8. Ritmo da Obra ☐ Normal	☐ Lento	☐ Parado
9. Previsão de término (/ /)		

10. RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Nesta data vistoriamos a referida construção de uma creche paralisada a pedido dos superiores da FDE para levantamento de serviços e elaboração de orçamento para finalização de obra.

Observamos que existem serviços deteriorados como: Alvenarias internas, caixas de inspeção esgoto, pingadeiras muro de divisa, revestimentos de fachadas, drenagem suja, infiltrações na cobertura.

Detectamos que faltam ser realizados os serviços: Fundações e Reservatório de Água, Divisórias em granilite, elementos de madeira (Portas), caixalhos e portas de ferro, Estrutura de madeira e telhas/cumeeiras da cobertura, Abrigos de (Energia/Lixo/Gás), redes de (gás/água fria/esgoto), extintores, caixas de inspeção e gordura, condutores e rede de águas pluviais, regularização e impermeabilização calhas, rufes, bebedouros, laboratórios, loucas e metais, Quadros de Energia (Geral e Distribuição), cabos e fiação, eletrodutos instalações elétricas, aparelhos e equipamentos, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), revestimentos dos tetos e parcialmente de alvenarias internas e externas, regularização de piso interno, pedrisco e piso cimentado externo, pisos cerâmicos.

Fiscalização / Supervisão:
Leonardo Cezarine
Leonardo Cezarine
Eng. Civil - CREA 5069114106-SP

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Obra Cuche Bairro Centro

Código / 1,2,0,1,3,5,5

Local Santa Mercedes

PI 2,0,2,4,0,5,5,1,2

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. ()	☐ Suficiente	☐ Insuficiente
2. Material em Canteiro	☐ Suficiente	☐ Insuficiente
3. Equipamentos	☐ Suficiente	☐ Insuficiente
4. Tempo	☐ Seco	☐ Chuva
5. Falhas Construtivas a serem corrigidas	☐ Sim	☐ Não
6. Placa de Obra Instalada	☐ Sim	☐ Não
7. Andamento dos Serviços ☐ Não Iniciada	☐ Obra Paralisada	☐ Em Rescisão
() % Atual ☐ Em Execução	☐ Concluída	
8. Ritmo da Obra ☐ Normal	☐ Lento	☐ Parado
9. Previsão de término (/ /)		

10. RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

internos, pisos vinílicos, soleiras, bancadas de granito, prateleiras, pitoris, vidros, pinturas, portões de setorização, muros de divisa, parcial bancos, canalizações e reservatórios de águas pluviais, instalação e fornecimento boiler/placas, grama, placas de sinalização, instalação de quadros e fiação.

Comunicamos que será elaborado o orçamento e encaminhado para deliberação.

Fiscalização / Supervisão:
Leonardo Cezarine
Leonardo Cezarine
Eng. Civil - CREA 5069114106-SP

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada: