



Obra
Reforma Centro do Idoso

Bancos
SINAPI - 04/2023 -
Rondônia

B.D.I.
24,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 9.200.28	100,00% 9.200.28	
2	SALA DE ATIVIDADES	100,00% 24.567.32	50,00% 12.283.66	50,00% 12.283.66
3	TOLDO E PASSARELA	100,00% 13.531.99	50,00% 6.766.00	50,00% 6.766.00
4	COZINHA	100,00% 1.137.89		100,00% 1.137.89
5	PISO BANHEIROS E CORREDOR	100,00% 6.341.46	50,00% 3.170.73	50,00% 3.170.73
6	REFORMA MURO	100,00% 22.433.23	30,00% 6.729.97	70,00% 15.703.26
7	CLIMATIZADORES	100,00% 840.37	100,00% 840.37	
Porcentagem			49,95%	50,05%
Custo			38.991,00	39.061,54
Porcentagem Acumulado			49,95%	100,0%
Custo Acumulado			38.991,00	78.052,54

Documento assinado digitalmente
gov.br AMANDA CAROLINE MARQUES GAHU DA SILVA
Data: 28/05/2024 10:40:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Amanda Caroline Marques Gahu da Silva
Setor de Engenharia