



Obra
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE NAIR MACIEL

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Goiás
GOINFRA - 12/2025
Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos
 Sociais Não
Desonerado
(Onerado)

Item	Descrição	Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ALVENARIA	38.470,02	100,00%		
2	COBERTURA	3.282,81	40,00%	60,00%	
3	REVESTIMENTO DE PISO	16.722,32	30,00%	40,00%	30,00%
4	REVESTIMENTO DE PAREDE	5.597,76		50,00%	50,00%
5	PAISAGISMO	2.742,03	10,00%	40,00%	50,00%
6	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	2.152,11	10,00%	40,00%	50,00%
7	ESQUADRIAS	3.136,21		50,00%	50,00%
8	PINTURA	47.440,49		50,00%	50,00%
9	ELÉTRICO	27.221,43		40,00%	60,00%
10	HIDROSSANITÁRIO	10.741,10		50,00%	50,00%
11	ESTRUTURAL	11.437,92		50,00%	50,00%
Valor Total		188.944,21			

Lorena Fatima Silva
CREA 25178/D-GO