



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: OSCAR GARCIA DE OLIVEIRA

SRE: CARATINGA - MG

MUNICÍPIO / DISTRITO: SANTA RITA DE MINAS - MG

ENDEREÇO: Córrego Brejaúba, Zona Rural, Santa Rita de Minas – MG

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA: REFORMA DE CONSTRUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.288,50	0,52%	100,00%	2.288,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.288,50	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	17.854,09	4,07%	70,00%	12.497,86	30,00%	5.356,23		0,00		0,00		0,00		0,00	17.854,09	
3	TRABALHOS EM TERRA	328,62	0,07%	100,00%	328,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	328,62	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	5.651,62	1,29%	60,00%	3.390,97	40,00%	2.260,65		0,00		0,00		0,00		0,00	5.651,62	
5	SUPERESTRUTURA	12.323,78	2,81%	50,00%	6.161,89	50,00%	6.161,89		0,00		0,00		0,00		0,00	12.323,78	
6	ALVENARIA	474,22	0,11%		0,00	100,00%	474,22		0,00		0,00		0,00		0,00	474,22	
7	COBERTURA E FORRO	48.372,54	11,04%		0,00	40,00%	19.349,02	60,00%	29.023,52		0,00		0,00		0,00	48.372,54	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.746,89	4,05%		0,00	50,00%	8.873,44	50,00%	8.873,44		0,00		0,00		0,00	17.746,89	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.963,63	2,50%		0,00	50,00%	5.481,81	50,00%	5.481,81		0,00		0,00		0,00	10.963,63	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	18.678,23	4,26%		0,00	40,00%	7.471,29	60,00%	11.206,94		0,00		0,00		0,00	18.678,23	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	12.981,38	2,96%		0,00		0,00	50,00%	6.490,69	50,00%	6.490,69		0,00		0,00	12.981,38	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	1.295,50	0,30%		0,00		0,00	100,00%	1.295,50		0,00		0,00		0,00	1.295,50	
13	FERRAGENS	15.199,51	3,47%		0,00		0,00	60,00%	9.119,70	40,00%	6.079,80		0,00		0,00	15.199,51	
14	REVESTIMENTO	37.657,61	8,59%		0,00		0,00	50,00%	18.828,80	50,00%	18.828,80		0,00		0,00	37.657,61	
15	PISOS E RODAPÉS	139.141,98	31,75%		0,00		0,00		0,00	50,00%	69.570,99	50,00%	69.570,99		0,00	139.141,98	
16	VIDROS	822,34	0,19%		0,00		0,00		0,00	100,00%	822,34		0,00		0,00	822,34	
17	PINTURA	36.984,89	8,44%		0,00		0,00		0,00	40,00%	14.793,96	60,00%	22.190,93		0,00	36.984,89	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	1.607,78	0,37%		0,00		0,00		0,00	50,00%	803,89	50,00%	803,89		0,00	1.607,78	
19	DIVERSOS	50.188,25	11,45%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	25.094,13	50,00%	25.094,13	50.188,25	
23	LIMPEZA	7.716,44	1,76%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.716,44	7.716,44	
TOTAL MENSAL					5,63%	24.667,85	12,65%	55.428,55	20,61%	90.320,41	26,78%	117.390,48	26,85%	117.659,94	7,49%	32.810,57	438.277,80
TOTAL ACUMULADO		438.277,80	100,00%		5,63%	24.667,85	18,28%	80.096,40	38,88%	170.416,81	65,67%	287.807,29	92,51%	405.467,23	100,00%	438.277,80	438.277,80

LOCAL / DATA: SANTA RITA DE MINAS - MG, 03 DE NOVEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLEBER ROBERTO DA COSTA ENG CIVIL CREA - MG 381.382/D

REPRESENTANTE LEGAL: ZANIA FARIA SILVA

Cleber Roberto da Costa
Engenheiro Civil
CREA - MG 381.382/D

Zania Faria Silva
Prefeita Municipal