

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Empreendimento:			Proponente:							
Pavimentação de Vias Rurais - SEAPA - LOTE 01 PMF			Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu - MG							
Objeto:			Localização:					Data:		
Pavimentação em trechos adotando bloquetes de concreto sextavado e asfalto em vias rurais de São João do Manhuaçu			Distrito de Pontões - Córrego dos Fagundes - Córrego Jatobá - Córrego Jequiri - Vila Alto Paraíso					27/05/2026		
ITEM	ETAPAS		FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1.0	TRECHO 01 - PONTÕES - PMF - 3,026 KM		Físico %	83,71%	20,00%	30,00%	50,00%			
			Financeiro	R\$ 2.356.643,49	R\$ 471.328,70	R\$ 706.993,05	R\$ 1.178.321,75			
2.0	TRECHO 02 - Córrego Jequiri/São José - PMF - 0,686 KM		Físico %	16,29%			10,00%	90,00%		
			Financeiro	R\$ 458.484,43			R\$ 45.848,44	R\$ 412.635,99		
TOTAL			Físico %	100,00%	16,74%	25,11%	43,49%	14,66%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 2.815.127,92	R\$ 471.328,70	R\$ 706.993,05	R\$ 1.224.170,19	R\$ 412.635,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Responsável Técnico

Nome: Eryck Brayann Tristão Veiga do Monte

CREA/CAU: MG 212.981/D

ART/RRT: MG20264879457

Proprietário/Contratante

Nome: José Miranda Barbosa

Cargo: Prefeito Municipal