

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
			REFORMA PRÉDIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI						
Local: Praça Cesário Motta, Esquina com a Rua Regente Feijó, Capivari-SP			Valor	Parcelas	1	2	3	4	5
Item	DESCRIÇÃO	08/2026			09/2026	10/2026	11/2026	12/2026	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.932,88							
1.1.	SERVIÇO EXTERNO	R\$ 16.932,88	% Período	20%	20%	20%	20%	20%	
2.	ALVENARIA E DRYWALL	R\$ 381.786,94							
2.1	DEMOLIÇÃO	R\$ 1.754,70	% Período	50%	50%				
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISOS	R\$ 3.861,18	% Período	50%	50%				
2.2	CONSTRUÇÃO	R\$ 173.028,30	% Período	50%	50%				
2.4	PISO ELEVADO E CARPETE	R\$ 203.142,76	% Período	20%	20%	20%	20%	20%	
3.	ESQUADRIAS EXISTENTES	R\$ 190.014,06							
3.1	RETIRADA	R\$ 3.068,56	% Período	50%	50%				
3.2	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO	R\$ 186.945,50	% Período				50%	50%	
4.	ELÉTRICA	R\$ 45.887,96							
4.1	COLOCAÇÃO	R\$ 45.887,96	% Período			50%	50%		
5.	HIDRÁULICA	R\$ 31.591,01							
5.1	COLOCAÇÃO - ITENS: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 30.890,24	% Período			50%	50%		
5.2	RETIRADA - ITENS: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 700,76	% Período		25%	25%	25%	25%	
6.	PINTURA	R\$ 53.396,69							
6.1	ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO	R\$ 27.363,78	% Período				50%	50%	
6.2	ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO	R\$ 16.330,29	% Período			50%	50%		
6.3	GRADE/ PORTÃO/ CORRIMÃO	R\$ 4.279,01	% Período		25%	25%	25%	25%	
6.4	PINTURA - FORRO DE MADEIRA	R\$ 1.647,17	% Período			100%			
6.5	LIXAMENTO DE SUPERFICIE	R\$ 3.776,44	% Período			100%			
7.	VIGAS FORROS E LAJES	R\$ 40.432,04							
7.1	MADEIRA E CONCRETO	R\$ 40.432,04	% Período		50%	50%			
8.	GRANITOS	R\$ 18.452,95							
8.1	SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS	R\$ 18.452,95	% Período			100%			
Total	R\$ 778.494,54	Investimento no Período	R\$ 134.871,50	R\$ 156.332,46	R\$ 135.906,90	R\$ 198.968,96	R\$ 152.414,71		
		% no Período	17,32%	20,08%	17,46%	25,56%	19,58%		
		Investimento Acumulado	R\$ 134.871,50	R\$ 291.203,96	R\$ 427.110,86	R\$ 626.079,82	R\$ 778.494,54		
		% Acumulado	17,32%	37,41%	54,86%	80,42%	100,00%		

CAPIVARI-SP

Local

quarta-feira, 8 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Maurício Fantini Mazzini

CAU: A303582

RRT: 17040549